


18-001-00119

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Č.: 019 19

**REALITNÍ a STAVEBNÍ společnost s.r.o.**

Sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

Doručovací adresa: ŽITENICKÁ 10,
286 01 ČÁSLAVkonstantní
symbol:

0308

OBJEDNÁVKA
SMLOUVA:

SOD ze dne 7.6.2018

IČO:	41432037	ODBĚRATEL: Městys Bílé Podolí Bílé Podolí 12 285 72 Bílé Podolí	
DIČ:	CZ41432037		
BANKOVNÍ SPOJENÍ:	UniCredit Bank 2111568984/2700		
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č.90993		IČO: 00235997	DIČ: CZ00235997
PŘÍJEMCE (POKUD JE JINÝ NEŽ ODBĚRATEL): Ujišťujeme své odběratele, že na námi dodávané stanovené výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě podle zák.č.22/1997 Sb. v platném znění.		DEN SPLATNOSTI	31.8.2018
		FORMA ÚHRADY	Převodem
		DEN VYSTAVENÍ FAKTURY	31.7.2018
		DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ	31.7.2018

POLOŽKA - DODÁVKA	MNOŽSTVÍ	CENA ZA JEDNOTKU	CENA CELKEM
-------------------	----------	------------------	-------------

Dle smlouvy o dílo ze dne 7.6.2018 na stavbu "Výměna kotle a realizace podlahového vytápění v mateřské škole Bílé Podolí" Vám fakturujeme dle přiloženého soupisu provedených prací v červenci 2018

celkem		622.749,92 Kč
DPH	21 %	130.777,48 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ**753.527,40 Kč**

PŘÍLOHY:

REALITNÍ a STAVEBNÍ
 SPOLEČNOST S R.O.
 Fantova 693/45, 614 00 Brno
 Provozovna: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
 IČ: 327 316 331 DIČ: CZ41432037

ODBĚRATEL SOUHLASÍ S DATEM SPLATNOSTI A S TÍM, ŽE V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ BUDE VYMĚŘEN ÚROK Z PRODLENÍ ZA KAŽDÝ DEN VE VÝŠI 0,05%.

1/8 2018 x

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích

číslo: 1

Sledované období: červenec 2018

DODAVATEL:

IČO:

4	1	4	3	2	0	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Název a sídlo:

REALITNÍ a STAVEBNÍ společnost s r.o.
Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

ODBĚRATEL: IČO:

0	0	2	3	5	9	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Název a sídlo:

Městys Bílé Podolí
Bílé Podolí 12, 285 72

Smlouva o dílo:

ze dne 7.6.2018

Název stavby:

„Výměna kotle a realizace podlahového vytápění v mateřské škole Bílé Podolí“

Místo stavby:

MŠ Bílé Podolí

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

ČERVENEC 2018	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Cena díla dle SOD	960 937,00	201 796,80	1 162 733,80
Fakturace v uplynulých obdobích	0,00	0,00	0,00
Fakturace ve sledovaném období	622 749,92	130 777,48	753 527,40
Zbývá fakturovat	338 187,08	71 019,32	409 206,40

PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do statistických výkazů.

Za dodavatele: Jaroslav Vaňátko


Podpis.....

Datum 31.7.2018

Za odběratele: Jiří Desenský

Podpis.....

Datum 31.7.2018



ROZPOČET - příloha k fakturaci

Stavba: Školka Bílé Podolí

Objekt: Stavební práce

Objednatel:

Zhotovit Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum:

PŘEHLED FAKTURACE

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	červenec	srpen	zbývá
1	4	5	6	7	8	9			
	HSV	Práce a dodávky HSV				369 017,48	341 513,74	0,00	27 503,74
	1	Zemní práce				38 306,04	38 306,04	0,00	0,00
1	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	12,224	1 820,00	22 247,49	22 247,49		0,00
2	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,224	82,60	1 009,70	1 009,70		0,00
3	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	24,448	75,30	1 840,93	1 840,93		0,00
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	12,224	309,00	3 777,22	3 777,22		0,00
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	61,120	24,60	1 503,55	1 503,55		0,00
6	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,224	166,00	2 029,18	2 029,18		0,00
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,224	16,90	206,59	206,59		0,00
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	19,558	291,00	5 691,38	5 691,38		0,00
	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 055,10	7 055,10	0,00	0,00
9	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	12,000	197,00	2 364,00	2 364,00		0,00
10	593211010	překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm	kus	12,000	280,00	3 360,00	3 360,00		0,00
11	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,270	4 930,00	1 331,10	1 331,10		0,00
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				137 744,09	118 370,94	0,00	19 373,15
12	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropích maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,320	328,00	432,96	432,96		0,00
13	611325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropích šířky do 300 mm	m2	1,320	615,00	811,80	811,80		0,00
14	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,740	290,00	504,60	504,60		0,00
15	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	8,060	193,00	1 555,58	1 555,58		0,00
16	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	9,540	501,00	4 779,54			4 779,54
17	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	104,990	139,00	14 593,61			14 593,61
18	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	17,320	3 130,00	54 211,60	54 211,60		0,00
19	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	17,320	656,00	11 361,92	11 361,92		0,00
20	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	17,320	199,00	3 446,68	3 446,68		0,00
21	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 100/6*100*6	t	1,097	31 500,00	34 555,50	34 555,50		0,00
22	632459115	Příplatek k mazaninám za polymercementovou přísadu	m2	247,000	24,90	6 150,30	6 150,30		0,00
23	635111121	Násyp pod podlahy hutněný z prosívky	m3	3,000	1 780,00	5 340,00	5 340,00		0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				185 912,25	177 781,66	0,00	8 130,59
24	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	90,735	36,50	3 311,83	3 311,83		0,00
25	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	120,275	67,60	8 130,59			8 130,59
26	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	38,660	85,60	3 309,30	3 309,30		0,00

27	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	24,200	2 070,00	50 094,00	50 094,00		
28	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	24,200	1 040,00	25 168,00	25 168,00		0,00
29	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	7,560	91,90	694,76	694,76		0,00
30	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	203,00	324,80	324,80		0,00
31	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	4,158	1 010,00	4 199,58	4 199,58		0,00
32	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	18,000	201,00	3 618,00	3 618,00		0,00
33	975021411	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 900 mm	m	2,200	3 440,00	7 568,00	7 568,00		0,00
34	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,060	56,20	452,97	452,97		0,00
35	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	75,250	13,30	1 000,83	1 000,83		0,00
36	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 053,200	13,30	14 007,56	14 007,56		0,00
37	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	75,250	204,00	15 351,00	15 351,00		0,00
38	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	300,000	22,70	6 810,00	6 810,00		0,00
39	979098213	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) - PVC	t	0,090	1 400,00	126,00	126,00		0,00
40	979098214	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) - tepelná	t	0,038	1 400,00	53,20	53,20		0,00
41	979098222	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) - izol. voda	t	0,363	1 410,00	511,83	511,83		0,00
42	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	74,000	250,00	18 500,00	18 500,00		0,00
99		Přesun hmot				22 680,00	22 680,00	0,00	0,00
43	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	50,400	450,00	22 680,00	22 680,00		0,00
	PSV	Práce a dodávky PSV				551 919,52	256 236,18	0,00	325 978,92
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				37 805,15	37 805,15	0,00	0,00
44	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	125,000	10,00	1 250,00	1 250,00		0,00
45	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	15,000	18,00	270,00	270,00		0,00
46	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	0,042	41 100,00	1 726,20	1 726,20		0,00
47	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	125,000	9,15	1 143,75	1 143,75		0,00
48	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	125,000	71,70	8 962,50	8 962,50		0,00
49	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	15,000	82,40	1 236,00	1 236,00		0,00
50	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	168,000	92,80	15 590,40	15 590,40		0,00
51	711792721	Izolace proti zemní vlhkosti TECHNODREN utěsnění spár elastickým tmelem	m	62,000	105,00	6 510,00	6 510,00		0,00
52	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	366,000	3,05	1 116,30	1 116,30		0,00
	713	Izolace tepelné				31 202,87	31 202,87	0,00	0,00
53	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených z polystyrenu tl do 100 mm	m2	125,000	9,94	1 242,50	1 242,50		0,00
54	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	125,000	15,70	1 962,50	1 962,50		0,00
55	283759150	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	131,250	195,00	25 593,75	25 593,75		0,00
56	713191132	Překrytí izolace tepelné separační fólií tl 0,2 mm u podlah, střech nebo vrchem stropů	m2	125,000	14,90	1 862,50	1 862,50		0,00

57	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	306,000	1,77	541,62	541,62		
	735	Ústřední vytápění				289 620,00	128 635,00	0,00	160 985,00
58	735111001	Demontáž otopných těles	kpl	1,000	1 243,00	1 243,00	1 243,00		0,00
59	735111002	Demontáž rozvodů topení	kpl	1,000	4 392,00	4 392,00	4 392,00		0,00
60	735111003	Montáž a dodávka podlahového topení	kpl	1,000	283 985,00	283 985,00	123 000,00		160 985,00
	766	Konstrukce truhlářské				46 239,66	30 295,58	0,00	46 239,66
61	766621219	Montáž a dodávka plastových oken vč. parapetů a vstupních dveří	m2	6,120	7 500,00	45 900,00			45 900,00
62	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	459,000	0,74	339,66			339,66
	776	Podlahy povlakové				130 307,84	28 297,58	0,00	102 010,26
63	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	72,000	9,15	658,80	658,80		0,00
64	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	72,000	18,60	1 339,20	1 339,20		0,00
65	284110080	lišta speciální soklová PVC	m	79,200	37,40	2 962,08	2 962,08		0,00
66	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	125,000	66,70	8 337,50	8 337,50		0,00
67	776561110	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního linolea vč. svařování	m2	125,000	120,00	15 000,00	15 000,00		0,00
68	28412111	krytina podlahová vinylová	m2	138,000	560,00	77 280,00			77 280,00
69	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	125,000	15,00	1 875,00			1 875,00
70	776990112	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	125,000	179,00	22 375,00			22 375,00
71	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1 298,000	0,37	480,26			480,26
	784	Dokončovací práce - malby				16 744,00	0,00	0,00	16 744,00
72	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	280,000	14,80	4 144,00			4 144,00
73	784453661	Malby směsi tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,	m2	280,000	45,00	12 600,00			12 600,00
	M	Práce a dodávky M				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	21-M	Elektromontáže				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
74	210010002	Úprava elektroinstalace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Celkem ZRN				935 937,00	597 749,92	0,00	368 482,66
		Zařízení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00
Celkem cena bez DPH						960 937,00	622 749,92	0,00	338 187,08
DPH 21 %						201 796,80	130 777,48	0,00	71 019,32
Celkem cena vč. DPH						1 162 733,80	753 527,40	0,00	409 206,40

