4

Geo-stav Valeč s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100004

Dodavatel:

Geo-stav Valeč s.r.o.
Valeč 142
675 53 Valeč u Hrotovic

IČ: 07642661
DIČ: CZ07642661
Telefon: 774735020
E-mail: ales.urbanek@seznam.cz

Variabilní symbol: 200100004
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00293326
DIČ:

Obec Petrovice
Petrovice 9
672 01 Petrovice

Číslo účtu: 115-8367300217 | 0100

Datum vystavení: 08.04.2020
Datum splatnosti: 08.05.2020
Datum uskutečnění plnění: 08.04.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme vám za provedené stavební práce na akci: " Oprava zastávky autobusu Petrovice" dle přiloženého zjišťovacího protokolu č.4				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	694 250,00	21%	145 792,50	840 042,50
Součet	694 250,00		145 792,50	840 042,50
Zaokrouhlení				0,50
CELKEM K ÚHRADĚ				**840 043,00**

Vystavil: Ing. Aleš Urbánek

Geo-stav Valeč s.r.o.
Valeč 142
675 53Valeč
DIČ:CZ 076 42 661
Tel:774 735 020
www.geo-stav.cz

OBEC PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA

STVRZUJI FORMÁLNÍ A VĚCNOU SPRÁVNOST FAKTURY.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 109293

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,50	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
694 250,00	21%	145 792,50	840 042,50

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Zjišťovací protokol č. 4 o provedených pracích
za sledované období 01.03.2020 - 08.04.2020

Stavba: 011 **Petrovice - oprava autobusové zastávky**

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Měna: CZK	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro sníženou sazbu	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sazbu	2 084 809,08	1 390 559,18	694 249,90	0,00
Zaokrouhlení	-0,08	0,82	0,10	0,00
Celkem za stavbu bez DPH	**2 084 809,00**	**1 390 560,00**	**694 250,00**	**0,00**

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 08.04.2020 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

V Valči dne 08.04.2020

Vypracoval: Ing. Aleš Urbánek

Ing. Aleš Urbánek

Za zhotovitele

Irena Závišlová

Za objednatele

Geo-stav Valeč s.r.o.
Valeč 142
675 53 Valeč
DIČ:CZ 076 42 661
Tel:774 735 020
www.geo-stav.cz

OBEC PETROVICE u ČESKÉHO KRUMLOVA

Zpracováno programem BUILDpower S

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	**Objekt**	**2 084 809,08**	**1 390 559,18**	**694 249,90**	**0,00**
1	Stavební rozpočet	2 084 809,08	1 390 559,18	694 249,90	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
11	Přípravné a přidružené práce	178 230,05	178 230,05	0,00	0,00
12	Odkopávky a prokopávky	80 310,22	80 310,22	0,00	0,00
16	Přemístění výkopku	111 660,23	111 660,23	0,00	0,00
17	Konstrukce ze zemin	4 837,97	4 837,97	0,00	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	9 766,30	9 766,30	0,00	0,00
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	23 222,23	23 222,23	0,00	0,00
521VD	Vedlejší náklady	78 500,00	54 500,00	24 000,00	0,00
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	954 827,80	541 401,70	413 426,10	0,00
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	228 703,80	0,00	228 703,80	0,00
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	35 214,00	24 954,00	10 260,00	0,00
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	188 202,50	170 342,50	17 860,00	0,00
966	ostatních stavebních konstrukcí	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
S	Přesuny sutí	145 733,98	145 733,98	0,00	0,00

Stavba: 011 Petrovice - oprava autobusové zastávky

Objekt: 01 Objekt

Rozpoč... 1 Stavební rozpočet

Poř.	Číslo / Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena / Množství	Od počátku Cena / Množství	Za období Cena / Množství	Zbývá Cena / Množství
Díl:	**11 Přípravné a přidružené práce**			**178 230,05**	**178 230,05**	**0,00**	**0,00**
1	113 20-2111.R00	m	180,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	Vytrhání obrub obrubníků silničních			125,00	125,00	0,00	0,00
2	113 10-8411.R00	m2	85,00	74 768,55	74 768,55	0,00	0,00
	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.11 cm			879,63	879,63	0,00	0,00
3	113 10-7615.R00	m2	50,00	46 131,50	46 131,50	0,00	0,00
	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm			922,63	922,63	0,00	0,00
4	113 10-9320.R00	m2	810,00	34 830,00	34 830,00	0,00	0,00
	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm			43,00	43,00	0,00	0,00
Díl:	**12 Odkopávky a prokopávky**			**80 310,22**	**80 310,22**	**0,00**	**0,00**
5	122 30-1101.R00	m3	375,00	72 569,48	72 569,48	0,00	0,00
	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3			193,52	193,52	0,00	0,00
6	122 30-1109.R00	m3	40,00	7 740,74	7 740,74	0,00	0,00
	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4			193,52	193,52	0,00	0,00
Díl:	**16 Přemístění výkopku**			**111 660,23**	**111 660,23**	**0,00**	**0,00**
7	162 70-1105.R00	m3	265,00	51 282,43	51 282,43	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m			193,52	193,52	0,00	0,00
8	162 70-1109.R00	m3	20,80	60 377,80	60 377,80	0,00	0,00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km			2 902,78	2 902,78	0,00	0,00
Díl:	**17 Konstrukce ze zemin**			**4 837,97**	**4 837,97**	**0,00**	**0,00**
9	171 20-1101.R00	m3	25,00	4 837,97	4 837,97	0,00	0,00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných			193,52	193,52	0,00	0,00
Díl:	**18 Povrchové úpravy terénu**			**9 766,30**	**9 766,30**	**0,00**	**0,00**
10	181 10-1102.R00	m2	10,00	9 766,30	9 766,30	0,00	0,00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním			976,63	976,63	0,00	0,00
Díl:	**19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní**			**23 222,23**	**23 222,23**	**0,00**	**0,00**
11	199 00-0002.R00	m3	120,00	23 222,23	23 222,23	0,00	0,00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4			193,52	193,52	0,00	0,00
Díl:	**521VD Vedlejší náklady**			**78 500,00**	**54 500,00**	**24 000,00**	**0,00**
12	005211030R	Soubor	30 000,00	30 000,00	22 500,00	7 500,00	0,00
	Dočasná dopravní opatření			1,00	0,75	0,25	0,00
13	521 10-3.1VD	komplet	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Vytýčení stavby			1,00	1,00	0,00	0,00
14	521 10-2.5VD	soubor	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
	Geodetické zaměření skutečného provedení (zaměření stavu po ukončení prací 2x v grafické podobě a 2, x digitálně na cd formát pdf,dwg,dgn)			1,00	0,00	1,00	0,00
15	521 10-1.5VD	soubor	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	Propagace (cedule publicity z voděodolného materiálu, formát A3)			1,00	0,00	1,00	0,00

Stavba: 011 Petrovice - oprava autobusové zastávky

Objekt: 01 Objekt

Rozpoč... 1 Stavební rozpočet

Poř.	Číslo / Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena / Množství	Od počátku Cena / Množství	Za období Cena / Množství	Zbývá Cena / Množství
16	005111021R	Soubor	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	Vytyčení inženýrských sítí			1,00	1,00	0,00	0,00
17	005211080R	Soubor	10 000,00	10 000,00	7 500,00	2 500,00	0,00
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi			1,00	0,75	0,25	0,00
Díl:	**56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch**			**954 827,80**	**541 401,70**	**413 426,10**	**0,00**
18	565 15-1211.R00	m2	470,00	413 426,10	0,00	413 426,10	0,00
	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm			879,63	0,00	879,63	0,00
19	564 85-1111.R00	m2	220,00	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm			43,00	43,00	0,00	0,00
20	564 85-1114.R00	m2	240,00	224 071,20	224 071,20	0,00	0,00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm			933,63	933,63	0,00	0,00
21	567 13-2114.R00	m2	350,00	307 870,50	307 870,50	0,00	0,00
	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.19 cm			879,63	879,63	0,00	0,00
Díl:	**57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné**			**228 703,80**	**0,00**	**228 703,80**	**0,00**
22	577 13-2111.R00	m2	230,00	202 314,90	0,00	202 314,90	0,00
	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm			879,63	0,00	879,63	0,00
23	573 21-1111.R00	m2	15,00	26 388,90	0,00	26 388,90	0,00
	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2			1 759,26	0,00	1 759,26	0,00
Díl:	**59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)**			**35 214,00**	**24 954,00**	**10 260,00**	**0,00**
24	599 14-2111.R00	m	135,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00
	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm			76,00	0,00	76,00	0,00
25	596 21-5021.R00	m2	265,00	11 395,00	11 395,00	0,00	0,00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm			43,00	43,00	0,00	0,00
26	592 45308.R	m2	260,00	7 228,00	7 228,00	0,00	0,00
	Dlažba bet. přírodní 20x10x6			27,80	27,80	0,00	0,00
27	592 45268.R	m2	310,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00
	Dlažba bet. barevná 20x10x6			12,00	12,00	0,00	0,00
28	592 45267.R	m2	480,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00
	Dlažba bet. červená pro nevidomé 20x10x6			3,20	3,20	0,00	0,00
29	596 21-5028.R00	m2	25,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00
	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě			43,00	43,00	0,00	0,00
Díl:	**89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení**			**40 200,00**	**40 200,00**	**0,00**	**0,00**
30	895 94-1311.R00	kus	8 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50			3,00	3,00	0,00	0,00
31	899 20-3111.RT3	kus	4 900,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg			3,00	3,00	0,00	0,00

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl:	**91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách**			**188 202,50**	**170 342,50**	**17 860,00**	**0,00**
32	919 73-1121.R00	m	75,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm			76,00	0,00	76,00	0,00
33	919 73-5112.R00	m	160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	0,00
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm			76,00	0,00	76,00	0,00
34	917 86-2111.R00	m	450,00	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15			91,00	91,00	0,00	0,00
35	998 22-5311.R00	t	25,00	7 392,50	7 392,50	0,00	0,00
	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.			295,70	295,70	0,00	0,00
36	917 88-2111.R00	m	3 050,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15			4,00	4,00	0,00	0,00
37	917 88-2111.R00	m	3 050,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15			4,00	4,00	0,00	0,00
38	917 88-2111.R00	m	3 050,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00
	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15			32,00	32,00	0,00	0,00
Díl:	**966 ostatních stavebních konstrukcí**			**5 400,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**
39	966 00-811.2VD	KUS	1 800,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
	Vybourání uliční vpusti z dílů DN do 60 cm			3,00	3,00	0,00	0,00
Díl:	**S Přesuny sutí**			**145 733,98**	**145 733,98**	**0,00**	**0,00**
40	979 99-0001.R00	t	35,00	20 010,55	20 010,55	0,00	0,00
	Poplatek za skládku stavební suti			571,73	571,73	0,00	0,00
41	979 08-2213.R00	t	25,00	14 293,25	14 293,25	0,00	0,00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km			571,73	571,73	0,00	0,00
42	979 08-2219.R00	t	7,00	60 031,65	60 031,65	0,00	0,00
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km			8 575,95	8 575,95	0,00	0,00
43	979 08-7212.R00	t	80,00	45 738,40	45 738,40	0,00	0,00
	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace			571,73	571,73	0,00	0,00
44	979 09-3111.R00	t	9,90	5 660,13	5 660,13	0,00	0,00
	Uložení suti na skládku bez zhutnění			571,73	571,73	0,00	0,00