Faktura / Daňový doklad

Číslo:2011300062

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
19000 Praha 9
IČO: **26177005** DIČ: **CZ26177005**

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Org. jed.: 111317
Náz. Org. jed.: HSV Musil Vladimír
Zakázka: 1911332209
Název zak.: Petrovice, rekonstrukce MK

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 117825233/0300
IBAN: CZ1503000000000117825233
BIC:
Var. symbol: 2011300062

Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Obec Petrovice

Petrovice 9

MORAVSKÝ KRUMLOV
672 01

IČO: **00293326** DIČ:

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 02.05.2020
Datum uskut.zdan.plnění: 30.04.2020
Datum splatnosti: 01.06.2020

Fakturujeme Vám za stavební práce dle přílohy.
Dle SoD č : 1911332209

P.č.	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%	DPH Základ	DPH Sazba	DPH Daň	Částka
1	Petrovice, rekonstrukce místních komunikací v obci								
		1,000		1 442 998,78		1 442 998,78	21,00	303 029,74	1 746 028,52

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Koeficient	Základ	Daň
21,00		1 442 998,78	303 029,74
Celkem DPH		**1 442 998,78**	**303 029,74**
Celková částka	(zaokr. 1 746 028,52)		1 746 028,52

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	1 442 998,78	21,00	303 029,74	1 746 028,52
Celkem DPH	**1 442 998,78**		**303 029,74**	**1 746 028,52**

Částka k úhradě **1 746 028,52 CZK**

Modifikoval: Rybníčková Ivana
Vystavil: Rybníčková Ivana

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih, provozovna Znojmo
Dyje ev. č. 511/286, 669 02 Znojmo
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 515262121

razítko/podpis

STVRZUJI FORMÁLNÍ A VĚCNOU SPRÁVNOST FAKTURY.

OBEC PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o skutečných stavebních pracích

COLAS CZ

Odbytová faktura 04/2020

Zhotovitel :	**COLAS CZ, a.s.**
	Ke Klíčovu 9, 19000 - Praha 9
	IČO: 26177005
Prováděcí závod :	**COLAS CZ, a.s. - Divize Silničního stavitelství - Oblast Jih - Region Jihomoravský - HSV Mu**

Objednatel :	**Obec Petrovice, s.o.**
	Petrovice 9, 672 01 - MORAVSKÝ KRUMLOV
	IČO: 00293326

Hospodářská smlouva číslo :

Stavba:	**1911332209**
Akce:	**Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice**
Název fakturačního objektu:	
Místo stavby:	

Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	Objem prací a dodávek	
		Za období	Celkem od začátku
1	2	3	4
1911332209	**Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice**		
SO 1	Vedlejší a ostatní náklady	27 200,00	27 200,00
SO 2	Komunikace	1 415 798,78	1 415 798,78
Celkem		**1 442 998,78**	**1 442 998,78**

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu předává a objednatel přebírá objemy podle smlouvy o dílo § 2586-§2635 občanského zákoníku. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Vladimír Musil Podpis: ..... Datum: 30.04.2020

Za objednatele: Jméno: Podpis: ..... Datum: .....

Soupis provedených prací dle stavebního členění

(podklad pro fakturaci) - bez DPH

Název:	**Odbytová faktura 04/2020**	**Číslo dokladu:**	**5005/59867**
Datum:	**30.04.2020**	**Fakturováno: Ne**	**Číslo faktury:**
Částka:	**1 442 998,78**		

1911332209 **Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice**

SO 1 **Vedlejší a ostatní náklady**

VRN1 **VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce**

Poř.	*Kód*	*Popis*	*MJ*	*Množství*	*Jedn. cena*	*Cena*
001	012002000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000000	9 200,00	9 200,00
003	012403000	Vytyčení stávajících sítí	kpl	1,000000	8 400,00	8 400,00

Celkem: VRN1 - VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce **17 600,00**

VRN2 **VRN2 - Zařízení staveniště**

Poř.	*Kód*	*Popis*	*MJ*	*Množství*	*Jedn. cena*	*Cena*
001	034002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000000	1 000,00	1 000,00

Celkem: VRN2 - VRN2 - Zařízení staveniště **1 000,00**

VRN4 **VRN4 - Provozní vlivy**

Poř.	*Kód*	*Popis*	*MJ*	*Množství*	*Jedn. cena*	*Cena*
001	072002000	Dopravně informační opatření	kpl	1,000000	8 600,00	8 600,00

Celkem: VRN4 - VRN4 - Provozní vlivy **8 600,00**

Celkem: SO 1 - Vedlejší a ostatní náklady **27 200,00**

SO 2 **Komunikace**

1 **1 - Zemní práce**

Poř.	*Kód*	*Popis*	*MJ*	*Množství*	*Jedn. cena*	*Cena*
001	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 072,000000	38,00	78 736,00
002	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez pře	m2	135,000000	189,00	25 515,00
003	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	530,000000	77,00	40 810,00
004	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	50,000000	384,00	19 200,00
005	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	50,000000	23,00	1 150,00
006	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m	m3	963,480000	187,00	180 170,76
007	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za	m3	963,480000	14,00	13 488,72
8	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrs	m3	192,696000	141,00	27 170,14
009	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 a	m3	1 013,480000	176,00	178 372,48
010	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1	m3	18 242,640000	1,00	18 242,64
011	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 013,480000	18,00	18 242,64
012	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na sklá	t	1 925,612000	50,00	96 280,60
013	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	2 294,000000	38,00	87 172,00
014	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	210,200000	44,00	9 248,80
015	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až	m3	210,200000	60,00	12 612,00
016	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo	m2	1 051,000000	35,00	36 785,00
017	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	1 051,000000	10,00	10 510,00

Celkem: 1 - 1 - Zemní práce **853 706,78**

5 **5 - Komunikace**

Poř.	*Kód*	*Popis*	*MJ*	*Množství*	*Jedn. cena*	*Cena*
001	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 294,000000	178,00	408 332,00

Celkem: 5 - 5 - Komunikace **408 332,00**

9 **9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání**

Poř.	*Kód*	*Popis*	*MJ*	*Množství*	*Jedn. cena*	*Cena*
001	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou d	m	380,000000	297,00	112 860,00
002	59217023	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	80,000000	125,00	10 000,00
003	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	300,000000	103,00	30 900,00

Celkem: 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **153 760,00**

Celkem: SO 2 - Komunikace **1 415 798,78**

Celkem:	**1911332209 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice**	**1 442 998,78**

Faktura / Daňový doklad

Číslo:2011300115

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
19000 Praha 9 - Vysočany
IČO: **26177005** DIČ: **CZ26177005**

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Org. jed.: 111317
Náz. Org. jed.: HSV Musil Vladimír
Zakázka: 1911332209
Název zak.: Petrovice, rekonstrukce MK

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 117825233/0300
IBAN: CZ1503000000000117825233
BIC:
Var. symbol: 2011300115

Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Obec Petrovice

Petrovice 9

MORAVSKÝ KRUMLOV
672 01

IČO: **00293326** DIČ:

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 01.06.2020
Datum uskut.zdan.plnění: 31.05.2020
Datum splatnosti: 01.07.2020

Fakturujeme Vám za stavební práce dle přílohy.
Dle SoD č : 1911332209

P.č.	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%	Základ	DPH Sazba	DPH Daň	Částka
1	Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice								
		1,000		743 527,38		743 527,38	21,00	156 140,75	899 668,13

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Koeficient	Základ	Daň
21,00		743 527,38	156 140,75
Celkem DPH		**743 527,38**	**156 140,75**
Celková částka	(zaokr. 899 668,13)		899 668,13

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	743 527,38	21,00	156 140,75	899 668,13
Celkem DPH	**743 527,38**		**156 140,75**	**899 668,13**

Částka k úhradě **899 668,13 CZK**

Modifikoval: Rybníčková Ivana
Vystavil: Rybníčková Ivana

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih, provozovna Znojmo
Dyje ev. č. 511/286, 669 02 Znojmo
DIČ: CZ26177005
Tel.: 515262121

razítko/podpis

STVRZUJI FORMÁLNÍ A VĚCNOU SPRÁVNOST FAKTURY.

OBEC PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o skutečných stavebních pracích

COLAS CZ

Odbytová faktura 05/2020

Zhotovitel :	**COLAS CZ, a.s.**
	Rubeška 215/1, 19000 - Praha 9 - Vysočany
	IČO: 26177005
Prováděcí závod :	**COLAS CZ, a.s. - Divize Silničního stavitelství - Oblast Jih - Region Jihomoravský - HSV Mu**

Objednatel :	**Obec Petrovice, s.o.**
	Petrovice 9, 672 01 - MORAVSKÝ KRUMLOV
	IČO: 00293326

Hospodářská smlouva číslo :

Stavba:	**1911332209**
Akce:	**Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice**
Název fakturačního objektu:	
Místo stavby:	

Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	Objem prací a dodávek	
		Za období	Celkem od začátku
1	2	3	4
1911332209	**Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice**		
SO 1	Vedlejší a ostatní náklady	17 300,00	44 500,00
SO 2	Komunikace	726 227,38	2 142 026,16
Celkem		**743 527,38**	**2 186 526,16**

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu předává a objednatel přebírá objemy podle smlouvy o dílo § 2586-§2635 občanského zákoníku. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

OBEC PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Vladimír Musil Podpis: ..... Datum: 31.05.2020

Za objednatele: Jméno: **Irena ZÁVIŠKOVÁ** Podpis: ..... Datum: .....

31.05.2020

Soupis provedených prací dle stavebního členění
(podklad pro fakturaci) - bez DPH

Název:	**Odbytová faktura 05/2020**	**Číslo dokladu:**	**5005/60207**
Datum:	**31.05.2020**	**Fakturováno: Ne**	**Číslo faktury:**
Částka:	**743 527,38**		

1911332209 **Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice**

SO 1 **Vedlejší a ostatní náklady**

VRN3 **VRN3 - Inženýrská činnost**

Poř.	*Kód*	*Popis*	*MJ*	*Množství*	*Jedn. cena*	*Cena*
001	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000000	17 300,00	17 300,00

Celkem: VRN3 - VRN3 - Inženýrská činnost **17 300,00**

Celkem: SO 1 - Vedlejší a ostatní náklady **17 300,00**

SO 2 **Komunikace**

5 - Komunikace

Poř.	*Kód*	*Popis*	*MJ*	*Množství*	*Jedn. cena*	*Cena*
002	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 657,600000	178,00	295 052,80

Celkem: 5 - 5 - Komunikace **295 052,80**

8 **8 - Trubní vedení**

Poř.	*Kód*	*Popis*	*MJ*	*Množství*	*Jedn. cena*	*Cena*
001	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normál	KUS	6,000000	4 750,00	28 500,00
002	59223852	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	KUS	6,000000	521,00	3 126,00
003	59223864	prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	KUS	6,000000	293,00	1 758,00
004	59223857	skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm	KUS	6,000000	450,00	2 700,00
005	59223858	skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm	KUS	6,000000	746,00	4 476,00
006	59223854	skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5	KUS	6,000000	776,00	4 656,00
007	59223862	skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm	KUS	6,000000	449,00	2 694,00
008	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatíž	KUS	6,000000	1 263,00	7 578,00
009	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	KUS	6,000000	4 870,00	29 220,00
010	548745741	koš pozink. A4 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	KUS	6,000000	969,00	5 814,00
014	831350113	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	45,000000	1 956,00	88 020,00

Celkem: 8 - 8 - Trubní vedení **178 542,00**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř.	*Kód*	*Popis*	*MJ*	*Množství*	*Jedn. cena*	*Cena*
001	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou d	m	212,800000	297,00	63 201,60
003	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	212,800000	103,00	21 918,40

Celkem: 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **85 120,00**

997 **997 - Přesun sutě**

Poř.	*Kód*	*Popis*	*MJ*	*Množství*	*Jedn. cena*	*Cena*
001	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	508,840000	44,00	22 388,96
002	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se s	t	508,840000	136,00	69 202,24
003	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	13 738,680000	1,00	13 738,68
004	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu beto	t	508,840000	50,00	25 442,00

Celkem: 997 - 997 - Přesun sutě **130 771,88**

998 **998 - Přesun hmot**

Poř.	*Kód*	*Popis*	*MJ*	*Množství*	*Jedn. cena*	*Cena*
001	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitic	t	1 185,184000	31,00	36 740,70

Celkem: 998 - 998 - Přesun hmot **36 740,70**

Celkem: SO 2 - Komunikace **726 227,38**

Celkem: 1911332209 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice **743 527,38**