

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 26. 09. 2012 uzavřené mezi objednatelem: **Město Hluboká nad Vltavou**, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 00244899, zastoupené starostou města, panem Ing. Tomášem Jirsou

a

zhotovitelem: **A.K.U.P.I. CB spol. s r.o.**, Čechova 625/26, 370 04 České Budějovice, IČ: 26076748, zastoupená jednatelem společnosti, panem Patrikem Pilátem, ve věci realizace díla: **PRAVOBŘEŽNÍ VLTAVSKÁ CYKLOSTEZKA ČESKÉ BUDĚJOVICE – HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ÚSEKY J, K, M.**

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se posouvá a prodlužuje z důvodu opožděného zahájení stavebních prací a následného posunu termínu realizace díla do zimních měsíců.

Původní znění článku IV. 1.

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení stavebních prací: **říjen 2012**
- Dokončení stavebních prací: **leden 2013**
- vyklizení staveniště: do 5 dnů po předání a převzetí díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků nebo zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

Nové znění článku IV. 1.

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení stavebních prací: **prosinec 2012**
- Dokončení stavebních prací: **červen 2013**
- vyklizení staveniště: do 5 dnů po předání a převzetí díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků nebo zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

čl. IV.2 – se nemění.

čl. IV.3 – se nemění.

čl. IV.4 – se nemění.

čl. IV.5 – se nemění.

V. Cena díla – se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se oproti znění dodatku č. 1 SOD nemění.

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo se nemění.

Hluboká nad Vltavou dne 15. 1. 2013

České Budějovice dne 15. 1. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Tomáš Jirsa
starosta města



12. 2013
Patrik Pilát
jednatel společnosti (10)
A.K.U.P.I. CB spol. s r.o.
Čečova 625/ 26
370 04 České Budějovice
tel./ fax: 386 353 142
IČ: 260 76 748, DIČ: CZ26076749