

# PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) vypracoval tuto písemnou zprávu:

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky

**„HLUBOKÁ NAD VLTAVOU - OBNOVA KANALIZAČNÍCH SBĚRAČŮ PO PŮVODNÍ - ULICE ZBOROVSKÁ, B. NĚMCOVÉ, NÁTOK NA ČOV A OBNOVA VODOVODU ZBOROVSKÁ“**

### **1. JEDNACÍ ŘÍZENÍ**

Identifikační údaje o zadavateli:

<b>Zadavatel:</b>	<b>Město Hluboká nad Vltavou</b>
se sídlem:	Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ:	00244899
DIČ:	CZ00244899
Statutární zástupce:	Ing. Tomáš Jirsa, starosta města
Forma zadávacího řízení:	jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona

## 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, CENA VE SMLOUVĚ

**Předmět veřejné zakázky :**

**V průběhu realizace díla byla nutno realizovat dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, byly vyvolány až samotnou realizací díla a jejich provedení je nutné k řádnému dokončení díla.**

### **a) Ulice Zborovská - kanalizační sběrač**

Při pochůzce před započítáním prací s pracovníky provozovatele fa. Čevak a.s., zástupcem investora a zástupcem projektanta byla navržena změna trasy kanalizačního sběrače od Š2 – Š5, a to napřímením úseku mezi těmito šachtami z důvodu lepších poměrů pro odvedení splaškových a dešťových vod. Z tohoto důvodu došlo k vypuštění šachet Š3, Š4 a později i šachty Š1, Šk z důvodu blízkého vedení podzemních inženýrských sítí (VN ,vodovod). Původní trasa sběrače byla vedena v betonovém povrchu chodníku a nová trasa byla navržena v asfaltové komunikaci. Dále došlo při provádění prací ke zjištění stavu skutečnosti kanalizačních přípojek a jejich dimenzí k uličním vpustím a dále stávajících přípojek k domům, které nebyly v projektové dokumentaci.

### **b) Ulice Zborovská – vodovod**

Při provádění prací na obnově vodovodu došlo po dohodě se zástupcem provozovatele fa.Čevak a.s. k drobným změnám při napojení nového potrubí na stávající, a to jak u větve d110 tak i napojení větve d160 na d200, a tudíž vznikly méně práce. Dále došlo ke změnám na přípojkách, které byly provedeny dle počtu a skutečného stavu, pouze u jedné byla změna dimenze na větší.

### **c) Ulice B. Němcové - kanalizační sběrač**

Při provedení kamerové zkoušky před započítáním prací fa.Trasko bylo zjištěno, že neodpovídá stávající dimenze potrubí projektové dokumentaci, kde je profil DN 600 bet, ale dimenzi DN 500 bet. Tento stav byl konzultován se zástupcem provozovatele fa.Čevak a.s. a zástupcem investora a zástupcem projektanta a bylo navrženo toto: úsek od Š0 – Š1 bude proveden v dimenzi DN 600 žel-bet ,dále od Š1 – Š5 bude provedena změna dimenze sklolaminátového rukávce z původních DN600 na DN 500, kdy byla navržena zesílená

stěna rukávce (z tohoto důvodu se nemění cena provedení rukávce). Zbývající část kanalizace od Š5 bude v dimenzi DN 500 žel – bet, kdy u Š5 bylo doplněno spádiště (proveden obtok), dále v trase byl přidán jeden kus kanalizační šachty zbývající z ulice Zborovská ( ŠK ), která byla upravena a použita do lomu trasy kanalizačního sběrače směr Š6 .

**Cena sjednaná ve smlouvě:**

01 Obnova kanalizačních sběračů po povodni - ulice Zborovská	1 458 368,42 Kč
02 Obnova kanalizačních sběračů po povodni - ulice B. Němcové	1 663 230,22 Kč
03 Obnova kanalizačních sběračů po povodni - nátok na ČOV	2 730 991,19 Kč
04 Obnova vodovodu - ulice Zborovská	796 715,09 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH CELKEM</b>	<b>6 649 304,92 Kč</b>

**Dodatečné práce:**

ZL č. 1 (dodatečné práce) ulice B. Němcové	182.092,26 Kč bez DPH
ZL č. 2 (dodatečné práce) plyn Zborovská	26.236,- Kč bez DPH
ZL č. 3 (dodatečné práce) přípojky Zborovská	51.987,- Kč bez DPH
ZL č. 4 (dodatečné práce) ulice Zborovská	142.723,- Kč bez DPH
<u>ZL č. 5 (dodatečné práce) vodovod Zborovská</u>	<u>4.299,57 Kč bez DPH</u>

**Celková hodnota dodatečných prací činí: 407.337,83 Kč bez DPH**

**3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE,  
ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU, PLNĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM  
SUBDODAVATELE**

Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	Sídlo / místo podnikání	IČ
ZVÁNOVEC a.s.	Rudolfovská tř. 579, 37001 České Budějovice	26026279

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Nabídková cena díla: 407 337,83 Kč bez DPH

SUBDODAVATELÉ

Dodatečné práce budou realizovány vlastními silami, bez subdodavatelů.

#### 4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ A JEJICH NABÍDKOVÁ CENA

Nabídka číslo	Obchodní firma	IČO	Cena bez DPH v Kč
1	ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 579, 370 01 České Budějovice	26026279	407 337,83

#### 5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, KTERÍ BYLI VYLOUČENI

V průběhu zadávacího řízení nebyl vyřazen žádný uchazeč.

#### 6. VYLOUČENÍ UCHAZEČI Z DŮVODU MIMOŘÁDNĚ NÍZKÉ NABÍDKOVÉ CENY

Z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny nebyl vyřazen žádný uchazeč.

#### 7. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Hluboké nad Vltavou, dne 10. 8. 2015



.....  
Ing. Tomáš Jirsa, starosta města