

č.j. 2315/21.12.18



DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO A PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ Č. P 2018-061 ZE DNE 29.6.2018 NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL (PŘÍKAZCE)

název: **MĚSTO BUŠTĚHRAD**
adresa: Revoluční 1
273 43 Buštěhrad
zastoupený: Ing. Arch. Daniela Javorčkovou, starostkou města
IČ: 00241245
DIČ: CZ00241245
bankovní spojení: KB Praha-východ
č.ú.: 2925111/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Arch. Daniela Javorčková
kontakt: javorcekova@mestobustehrad.cz
+420 312 278 037, +420 312 278 039, +420 602 347 411
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Vavruška
kontakt: vavruska@mestobustehrad.cz
+420 312 278 035, +420 312 278 039, +420 601 327 724

ZHOTOVITEL (PŘÍKAZNÍK)

obchodní firma: **CRPROJECT S.R.O.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95206
sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: Ing. Janem Horákem, jednatelem
IČ: 270 86 135
DIČ: CZ27086135
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav
č.ú.: 27-8117900287/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Horák, jednatel společnosti
kontakt: j.horak@crproject.cz
+420 602 683 414
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jindřich Jiráček, ředitel společnosti
kontakt: j.jirak@crproject.cz
+420 606 631 185
osoba oprávněná jednat ve věcech inž. činnosti: Ing. Martin Švehla, vedoucí odd. inženýrské činnosti
kontakt: m.svehla@crproject.cz
+420 724 511 713

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a příkazní smlouvě ze dne 29. 6. 2018 na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti a dalších souvisejících prací na akci:

„REVITALIZACE TYRŠOVY ULICE, BUŠTĚHRAD“

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Z důvodu rozšíření původního rozsahu předmětu díla o objekt dešťové kanalizace se na základě důvodové zprávy, která je přílohou č. 1 a cenové nabídky č. NP2018-110.dod1.rev1, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku, mění následující články:

Článek III. Doba zhotovení díla odst. 1 Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy se tímto mění a nyní zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé etapy díla v těchto termínech:

Stupeň projektové dokumentace	termín
0. průzkumy a rozbor	do 60-ti dnů od doručení potvrzeného dodatku č. 1 zhotoviteli
2. dokumentace k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	do 28.2.2018
inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí (ÚR)	do 5. měsíců od odevzdání DUR
3. dokumentace pro stavební povolení (DSP)	do 60-ti dnů od vydání územního rozhodnutí
inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení (SP)	do 4. měsíců od odevzdání DSP
4. dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr (PDPS)	do 60-ti dnů od vydání stavebního povolení

Článek IV. Cena za dílo a obstarání záležitosti odst. 2 Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy se tímto mění a nyní zní následovně:

2. Cena díla a inženýrské činnosti /odměna za obstarání záležitosti/ se navyšuje o 245.000,00 Kč na základě cenové nabídky č. NP 2018-110.dod1.rev1, která je přílohou číslo 2 tohoto dodatku, DPH (sazba 21%) činí 51.450,- Kč a celková cena včetně DPH činí 296.450,- Kč.

Celková cena díla po navýšení je 1.366.600,- Kč, DPH (sazba 21%) činí 289.986,- Kč a celková cena díla včetně DPH činí 1.653.586,- Kč

Článek VI. Platební podmínky odst. 2 Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy se tímto mění a nyní zní následovně:

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy po dokončení díla a související inženýrské činnosti v rámci každé etapy:

Stupeň projektové dokumentace	částka bez DPH	částka s DPH
2. dokumentace k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	431.400,- Kč	521.994,- Kč
inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí (ÚR)	76.800,- Kč	92.928,- Kč
3. dokumentace pro stavební povolení (DSP)	479.000,- Kč	579.590,- Kč
inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení (SP)	51.200,- Kč	61.952,- Kč
4. dokumentace pro provedení stavby (PDPS)	277.000,- Kč	335.170,- Kč
položkový rozpočet s výkazem výměr	51.200,- Kč	61.952,- Kč
CELKEM:	1.366.600,- Kč	1.653.586,- Kč

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy ze dne 29.6. 2018 zůstávají beze změn.
- Tento dodatek ke Smlouvě o dílo a příkazní smlouvy se sepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 potvrzený stejnopis.
- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo a příkazní smlouvě a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- Tento dodatek má 2 strany bez příloh.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako Příloha č. 1: Důvodová zpráva ze dne 28.11.2018

Příloha č. 2: Cenové nabídka č. NP2018-110.dod1.rev1

V Mladé Boleslavi dne

10.12.2018


GR PROJECT
S.R.O.
POD BORKEM 319, 293 01 MLADÁ BOLESLAV
IČ: 270 86 136, DIČ: CZ27086136
TEL.: +420 326 700 656, GSM: +420 808 602 086
FAX: +420 326 700 656

Za zhotovitele
Ing. Jan Horák, jednatel

V Buštěhradě dne

20.12.2018

Za objednatele
Ing. Arch. Daniela Javůrková, starostka



	ČÍSLO ZAKÁZKY:	OBJEDNATEL:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	STUPEŇ PD:
	2018 - 061	MĚSTO BUŠTĚHRAD	DŮVODOVÁ ZPRÁVA	DUR
	ČÍSLO ZPRÁVY:	STAVBA:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
	DZ.01	REVITALIZACE TYRŠOVY ULICE	ING. MARTIN PŘIBYL	ING. J. ADAMŮ

DŮVODOVÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DZ.1.1. SOUČASNÝ STAV

Během projednání celkového rozsahu stavby revitalizace Tyršovy ulice byl investorem vznesen požadavek na úplnou obnovu stávající dešťové kanalizace v dané ulici, která je v současnosti ve velmi špatném stavu. Z tohoto důvodu je nutné projektové práce navýšit o zpracování projektové dokumentace dešťové kanalizace, která bude součástí celkového projektu.

Z důvodu navýšení celkového rozsahu prací není možné odevzdat projektovou dokumentaci dle původních termínů a navrhuje proto následující termíny odevzdání.

DZ.1.2. TERMÍNY

	<i>Termín dle SOD</i>	<i>Termín dle skutečnosti (předpokladu)</i>
DUR	do 160-ti dnů od doručení potvrzené smlouvy zhotoviteli	do 28.2.2018
ÚR	do 5. měsíců od odevzdání DUR	do 5. měsíců od odevzdání DUR
DSP	do 60-ti dnů od vydání územního rozhodnutí	do 60-ti dnů od vydání územního rozhodnutí
SP	do 4. měsíců od odevzdání DSP	do 4. měsíců od odevzdání DSP
PDPS	do 60-ti dnů od vydání SP	do 60-ti dnů od vydání SP
ROZ	do 60-ti dnů od vydání SP	do 60-ti dnů od vydání SP

V Mladé Boleslavi dne 28.11.2018


 POD BORKEM 319, 293 01 MLADÁ BOLESLAV
 IČ: 270 86 135, DIČ: CZ27086135
 TEL.: +420 326 700 866, GSM: +420 806 602 061
 FAX: +420 326 700 865



Ing. Martin Přibyl
CR Project s.r.o.

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2018-110.dod1.rev1
 Místo : Buštěhrad
 Stavba : Revitalizace Tyršovy ulice
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 21.5.2018

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		4 800,00
Projektové práce		220 000,00
Tisk, kopírování a kompletace		12 000,00
Položkový rozpočet nákladů		8 200,00
Celkem		245 000,00
DPH (21 %)		51 450,00
Celkový honorář včetně DPH		296 450,00

CENA ZAHHRNUJE:

- dokumentaci pro územní řízení (DUR) a stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - dešťová kanalizace
- 6 výtisků dokumentace pro každý stupeň projektové přípravy
- položkový rozpočet nákladů

TERMÍNY:

- průzkumy a rozborů (PaR) do 60-ti dnů od objednání
- dokumentace pro územní řízení do 28.2.2018
- inženýrskou činnost pro územní řízení do 5-ti měsíců od odevzdání DUR (současně s ostatními stavebními objekty)
- dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 60-ti dnů od vydání ÚR
- inženýrskou činnost pro stavební povolení do 4. měsíců od odevzdání DSP
- dokumentace pro provádění stavby a položkový rozpočet nákladů s výkazem výměr do 60-ti dnů od vydání stavebního povolení

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen

Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná objednávka

POJIŠTNĚ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě střeďočeského kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:


ve věcech obchodních
 - Ing. Jan Horák, jednatel, tel.: +420 602 683 414, e-mail: j.horak@crproject.cz
 ve věcech technických
 - Ing. Jindřich Jiráček, ředitel, tel.: +420 606 631 185, e-mail: j.jirak@crproject.cz

POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou

Datum tisku: 30.11.2018

Podpis:



Stránka: 1 / 6

- další vícetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- předpokladem pro splnění termínů inženýrské činnosti jsou pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví budoucího stavebníka



Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2010

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky: NP 2018-110.dod1.rev1
Místo : Buštěhrad
Stavba : Revitalizace Tyršovy ulice
Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 21.5.2018

Vedlejší náklady	Kč
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	3 500,00
zabezpečení a zpracování projektových podkladů	1 300,00
Vedlejší náklady	4 800,00
DPH (21 %)	1 008,00
Vedlejší náklady včetně DPH	5 808,00

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace
- zanesení průběhů IS do výškopisu a polohopisu
- zajištění podkladů navazujících dokumentací a stávajícího stavu
- výškopis a polohopis včetně pozemkové mapy

Objekt nezahrnuje:

- správní poplatky za územní a stavební řízení (bude přefakturováno zvlášť)
- inženýrsko-geologický průzkum včetně vsakovací zkoušky pro likvodaci dešťových vod



Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2018-110.dod1.rev1
 Místo : Buštěhrad
 Stavba : Revitalizace Tyršovy ulice
 Číslo objektu : Projektové práce
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 21.5.2018

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské
 Celkové náklady : **6 600 000,00 Kč**
 Pásmo náročnosti : 3
 Kategorie : Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – přefazování pásma o jeden stupeň výše
 Rozmezí celkového základního honoráře : **1 076 900,00 Kč – 1 256 300,00 Kč**
 Zvolený celkový základní honorář : **1 076 900,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	—	—	—	—
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UR)	19,00	0,00	72 069,00	0,00
3	projektová příprava stavby pro stavební povolení nebo k ohlášení stavby (DSP a IČ SP)	25,00	0,00	94 827,60	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	14,00	0,00	53 103,40	0,00
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	—	—	—	—
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		58,00	0,00	220 000,00	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			58,00		624 602,00
Sleva			-64,78		-404 602,00
Celkem (včetně cenových úprav)					220 000,00
DPH (21 %)					46 200,00
Celkový honorář včetně DPH					266 200,00



Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2018-110.dod1.rev1
Místo : Buštěhrad
Stavba : Revitalizace Tyršovy ulice
Číslo objektu : Tisk, kopírování a kompletace
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 21.5.2018

Vedlejší náklady	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	12 000,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00
správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
Vedlejší náklady	12 000,00
DPH (21 %)	2 520,00
Vedlejší náklady včetně DPH	14 520,00

Objekt je zpracován dle Všeobecných podmínek nákupu společnosti CR Project s.r.o., dle Smlouvy o dílo či objednávky a dle nabídky.



Cenová nabídka:

Hinocel 2017 4, 01/14-2017

CR PROJECT
CONSTRUCTION

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2018-110.dod1.rev1
Místo : Buštěhrad
Stavba : Revitalizace Tyršovy ulice
Číslo objektu : Položkový rozpočet nákladů
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 21.5.2018

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	950,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	800,00	0,00	0,00
náročné práce	600,00	12,00	7 200,00
méně náročné práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	4,00	1 000,00
Celkový honorář			8 200,00
DPH (21 %)			1 722,00
Celkový honorář včetně DPH			9 922,00

