

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 30.01.2017

uzavřený mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Objednatel	Obec Česká Kubice
Sídlo	Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice
IČ	00253294
Zastoupený	Vladimírem Korandou, starostou obce

a

2. Zhotovitel:

Zhotovitel	ZEPRIS s.r.o.
Sídlo	Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4
IČ	25117947
DIČ	CZ25117947
Zastoupený	Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem
Bankovní spojení	1002002215/2700, UniCreditBank a.s.

takto:

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.01.2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Česká Kubice – Folmava – vodovod, kanalizace a ČOV“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany konstatují, že v průběhu výstavby vznikly skutečnosti, které musely být řešeny vícepracemi a méněpracemi. Jedná se o skutečnosti, které nebylo možné předvídat na základě vypracované projektové dokumentace a vznikly v důsledku okolností, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

„ČESKÁ KUBICE - FOLMAVA - VODOVOD, KANALIZACE A ČOV“

III. Předmět dodatku č. 3

1. Část díla neřešila stavební práce vzniklé v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a proto se uzavírá tento dodatek č. 3 SOD za účelem provedení víceprací a méněprací souvisejícími se stavebními pracemi, které v původní zadávací dokumentaci nebyly řešeny a za účelem termínu plnění.

SO 3.1 Česká Kubice – ČOV

Na objektu samotné nové čistírny odpadních vod byly po dohodě s investorem a novým provozovatelem přidány 3 ruční zdvihací plošiny pro ulehčení manipulace s popelnicemi od separátoru písku a kalu.

SO 2.2 Česká Kubice, Folmava, kanalizace a ČOV

Technické řešení změny trasy kanalizace z původní trasy, která měla vézt sice podélně, ale 30 m nad komunikací I/26 přineslo řadu změn při pokládce kanalizace.

Muselo se zažádat ŘSD pro povolení užívání jejich pozemků v rámci realizace, s tím souvisí poplatky za zábory. Zpracovat dopravně inženýrské opatření. Řešit dopravní řízení a plynulost provozu při pokládce kanalizace. ŘSD požadovalo uvést krajnici do původního stavu - 80 cm šířka. Na pozemcích, po kterých probíhala realizace stoky 3 se nevyskytovala žádná ornice, čili se musela dovézt a rozprostřít na dotčených plochách.

V trase výkopu se od šachty Š 12 v celé délce 800 m objevovala hornina tř. 7 amfibolit. To znamenalo obrovské zdržení a nákladnější realizaci této stoky.

PČR společně s ŘSD si dalo do podmínek, aby se nemuselo realizovat svodidlo v celé délce jako ochrana aut před nárazem do stěny tyčících se šachet. Vyskládání dlažby z lomového kamene kolem všech šachet při I/26.

2. Ustanovení článku V., bod 5.1. SOD se mění následovně:

<u>Cena díla dle SOD</u>	
Cena díla bez DPH	61.988.400,00 Kč
DPH v %	13.017.564,00 Kč
Celková cena včetně DPH	75.005.964,00 Kč

<u>Dodatek č 1</u>	
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH	4.000.003,93 Kč
DPH v %	840.000,82 Kč
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH	4.840.004,75 Kč

<u>Dodatek č 2</u>	
Cena dodatku č. 2 bez DPH	5.876.716,28 Kč
DPH v %	1.234.110,42 Kč
Celková cena dodatku č. 2 včetně DPH	7.110.826,70 Kč

<u>Dodatek č 3</u>	
Cena dodatku č. 3 bez DPH	4.657.085,97 Kč
DPH v %	977.988,05 Kč
Celková cena dodatku č. 3 včetně DPH	5.635.074,02 Kč

„ČESKÁ KUBICE - FOLMAVA - VODOVOD, KANALIZACE A ČOV“

<u>Celková cena díla</u>	
Cena díla bez DPH	76.522.206,18 Kč
DPH v %	16.069.663,29 Kč
Celková cena včetně DPH	92.591.869,47 Kč

Celková cena díla se po navýšení o vícepráce a ponížení o méněpráce v konečném součtu navyšuje tímto dodatkem č. 3 o **4.657.085,97 Kč bez DPH**, tj. o 5.635.074,02 Kč včetně DPH. /viz výpočty výše/ a přiložený položkový rozpočet.

3. **Konečné celkové předání díla investorovi se, z důvodu provedení víceprací a méněprací souvisejícími se stavebními pracemi, které v původní zadávací dokumentaci nebyly řešeny, posouvá na termín 30.11.2018.**
4. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění.

IV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 3 SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 3 SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 3 SOD potvrzují, že obsahu dodatku č. 3 SOD porozuměly, že dodatek č. 3 SOD vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti dodatek č. 3 SOD vlastnoručně podepisují.

V České Kubici, dne 4.10.2018


Objednatel

Zhotovitel

Obec Česká Kubice
Vladimír Koranda, starosta



ZEPRIS s.r.o.
Ing. Alexander Strádal, jednatel



ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
iČ: 25117947
DiČ: CZ699004936

Tento dodatek č. 3 SOD byl schválen zastupitelstvem obce Česká Kubice dne 1.10. 2018 č. usnesení 264/18.

Příloha: Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Stavba: Česká Kubice, Folmava, Vodovod, Kanalizace a ČOV

Objednatel: Obec Česká Kubice
Zhotovitel: ZEPRIŠ s.r.o.
Místo: Dolní Folmava

Zpracoval: BAZALKA

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena Celkem
1	3	4	5	6	7	8
		CELKEM				4 657 085,97 Kč

Objekt:	SO 99.1 - Ostatní vedlejší náklady	-	5 000,00 Kč
---------	------------------------------------	---	-------------

1.06	Zajištění archeologického průzkumu	soubor	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
------	------------------------------------	--------	------	-------------	-------------

Objekt:	SO 2.1 - Česká Kubice, Folmava stoka 1	-	18 900,00 Kč
---------	--	---	--------------

115	Zub kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem	m	3,00	6 300,00 Kč	18 900,00 Kč
-----	---	---	------	-------------	--------------

Objekt:	SO 2.2 - Česká Kubice, Folmava stoka 3	-	4 714 368,39 Kč
---------	--	---	-----------------

29	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	-1470	559,00 Kč	821 730,00 Kč
130	141721r720	Zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 750 mm v hornině tř. 1 až 4	m	-17	13 300,00 Kč	226 100,00 Kč
1	167101102R00	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-	1 250,00	55,10 Kč
2	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypatinou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-	1 250,00	523,00 Kč
3	162601102R00	Vodorovné přemístění přes 4000 do 5000 m výkopku/sypatinu z horniny tř. 1 až 4	m3	-	1 250,00	118,00 Kč
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se ztuhnutím	m2	-	500,00	10,30 Kč
5	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-	500,00	249,00 Kč
6	274110030RA0	Základové pásy z betonu prostého včetně bednění, odbednění a pokladu ze šterkopiskový podklad	m3	-	150,00	3 790,00 Kč
7	32726206R	Zdivo opěrné výšky do 3,0 m z přírodních (šedých) betonových bloků velikosti 0,08 m2	m2	-	1 250,00	2 520,00 Kč
8	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	-	1 165,83	405,00 Kč
9	711161308	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foletmi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 2,0 m	m2	-	1 650,00	107,00 Kč
114		Zaplnění stáv. potrubí a šachet popilkocementovou, suspenzí	m3	-	5,70597	4 030,00 Kč
126		Zláb kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem	m	-	4	2 100,00 Kč

129	132601101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 7	m3	1470	5 960,00 Kč	8 761 200,00 Kč
131	141721120 R	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 1200 mm v hornině tř. 6 až 7	m	17	38 500,00 Kč	654 500,00 Kč
132	49103000R	DIO vyřízení, prodloužení platnosti I/26	kpl	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
133	49103001R	Vodorovné a svislé dopravní značení při práci I/26	měsíc	6	12 000,00 Kč	72 000,00 Kč
134	49103002R	Kvadrové řízení dopravy - regulovčiči I/26	měsíc	6	65 500,00 Kč	393 000,00 Kč
135	35103001	Pronájem ploch - dočasné užívání pozemků ŘSD	kpl	1	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč
136	569903311	Zřízení krajnic se ztuhnutím kolem I 26	m	800	85,00 Kč	68 000,00 Kč
137	460201604	Hloubení kabelových nezapážených rýh jakýchkoliv rozměrů strojně v hornině tř. 4 (obnovení silničního příkopu)	m	800	560,00 Kč	448 000,00 Kč

138	180405116R	Založení trávníku výsevem směsi semene a substrátu, ve svahu do 1:1 (vč. dodávky substrátu a travního semene)	m2	2400	148,20 Kč	355 680,00 Kč
139	465513256R	Dlažba kolem šachet z lomového kamene tl. 250 mm do lože C 20/25 pl do 10 m2	ks	16	2 700,00 Kč	43 200,00 Kč
Objekt:						
SO 3.1 - Česká Kubice, Folmava-ČOV						
MĚNĚPRÁCE						
67	553422550	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/4,8x1,5 mm s opěrami v betonové patce	ks	-35	177,00 Kč	6 195,00 Kč
71	348101120	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 4 m2	kus	-1	267,00 Kč	267,00 Kč
72	348101121	Branka jednokřídlá, ocel. rám pozink., výplň pletivo, uzamykatelná	kus	-1	3 540,00 Kč	3 540,00 Kč
73	348101250	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2	kus	-1	1 040,00 Kč	1 040,00 Kč
88	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	-21	189,00 Kč	3 969,00 Kč
89	592456200	Dlažba desková betonová vybrošovaná, tl. 50mm	m2	-21	360,00 Kč	7 560,00 Kč
93	585516020	omítka voděodolná marmolit MAR 2 střednězrná, spotřeba 6,1 kg/m2	kg	-250	71,40 Kč	17 850,00 Kč
115	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-1	560,00 Kč	560,00 Kč
116	592241600	skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	-1	1 110,00 Kč	1 110,00 Kč
117	592241610	skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	-1	1 780,00 Kč	1 780,00 Kč
118	592241830.1	dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 D130x15 cm	kus	-1	8 070,00 Kč	8 070,00 Kč
119	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	-1	2 180,00 Kč	2 180,00 Kč
120	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	-1	268,00 Kč	268,00 Kč
121	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	-1	171,00 Kč	171,00 Kč
122	592246610	poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	-1	2 930,00 Kč	2 930,00 Kč
123	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-1	566,00 Kč	566,00 Kč
187	141109830	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D31.8 tl.2,9 mm	m	-144,425	70,70 Kč	10 210,85 Kč
VÍCEPRÁCE						
139		Zdvíhací plošina popelnice požadavek provozovatele	ks	3	38 000,00 Kč	114 000,00 Kč
Objekt:						
VON						
MĚNĚPRÁCE						
4	010001081	Poplatky za záborní veřejného prostranství	KS	-1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Objekt:						
PS 3.2 ČOV TECHNOLOGIE						
MĚNĚPRÁCE						
24.	KT	Kovový kontejner s pevnými bočnicemi s plachtou - rozměry 3335x1820x625 - objem 4m3 Materiálové provedení: ocel tř.11, nátěr	KS	-1	52 500,00 Kč	52 500,00 Kč
Objekt:						
SO 99.1						
MĚNĚPRÁCE						
1.06		Zajištění archeologického průzkumu	soubor	-1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
1.08		Předčasné užívání	soubor	-1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Objekt:						
SO 3.4 KOMUNIKACE K ČOV						
MĚNĚPRÁCE						
32	348171211R00	Osazení zábradlí ocelového na zdech a valech přímých nebo ve vlnách vč. spojení dílců	m	-12	138,00 Kč	1 656,00 Kč
44	915481211R00	Osazení vodícího proužku z betonových prefa desek tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5 až 10 cm	m	-21	88,60 Kč	1 860,60 Kč

Handwritten signature and initials in blue ink.