



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

evidované u Objednatele pod č. 95/2019
evidované u Zhotovitele pod č. 022-2019

tento dodatek upravuje pouze články či odstavce změněného či doplněného obsahu oproti původní smlouvě,
články a odstavce neupravené zůstávají v platnosti

Článek XI Doba plnění

nové znění odstavce 1

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 8 měsíců od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště**. Splnění této doby (provedení díla dle par. 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

Článek VII Cena za provedení díla

nové znění odstavce 1

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Sociální byty Buštěhrad**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

Cena bez DPH	3 354 714,- Kč
výše DPH	503 207,10 Kč
Cena včetně DPH	3 857 921,10 Kč

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je zvýšena o cenu za vícepráce vyvolané skutečnostmi, které nebyly v době podpisu známe:

Cena bez DPH	174 071,- Kč
výše DPH	26 110,65 Kč
Cena včetně DPH	200 181,65 Kč

Celková cena za zhotovení předmětu Smlouvy činí celkem:

Cena bez DPH	3 528 785,- Kč
výše DPH	529 217,75 Kč
Cena včetně DPH	4 058 102,75 Kč

Článek XXIV Závěrečná ustanovení

nové znění odstavce 8

Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis víceprací s výkazem výměr)

24.2.2020

Datum a podpis Razítko

Objednavatel **Město Buštěhrad**



Datum a podpis Razítko

Zhotovitel **MISTAV Praha, spol. s r.o.**

24.2.2020

Vícepráce dle položek URS

Zápora se soklem

Kód položky	popis položky	jednotka	jednotek	Kč / jednotka	Kč
311361821	Výstuž nosných zdí betonařskou ocelí 10 505	t		0,09	43700,00
279311116	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30	m3		0,95	5410,00
311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2		4,23	869,00
311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2		4,23	164,00
967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm	m2		3,90	735,00
	celkem zápora				16308,59

Podzdění betonovou cihlou

967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm	m2		12,80	735,00
279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3		1,89	6750,00
	Celkem podezdění				22165,50

Celkem podchycení nosných stěn

38474,09

Osazení průvlaku

13010760	Ocel profilová IPE 300 jakost 11 375	t		0,35	25700,00
973031514	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 mm	kus		2,00	140,00
413123901	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m	kus		1,00	1110,00
	osazení průvlaku celkem				10436,40

přesuny hmot

998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t		7,18	288,00
998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t		7,18	238,00
	přesuny celkem				3776,68

Celkem vícepráce

52687,17

Vícepráce dle položek SoD

Omítky					
K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1758,40	58,00
K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (v 1PP místo sanačních)	m2	23,60	246,00
omítky celkem					5805,60
				107792,80	
Vyzdívky					
K	311236121	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 250 mm (Zapomněl na vyzdívku mezi 10.04 a 10.03)	m2	3,12	2105,00
K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm (navíc příčka mezi 9.02 a 9.01, jiná výška)	m2	12,30	571,00
vyzdívky celkem					7023,30
				13590,90	
omítky a vyzdívky celkem					121383,70