

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi objednatelem: **Městem Hluboká nad Vltavou**, se sídlem Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 00244899, zastoupeným starostou města, panem Ing. Tomášem Jirsou

a

zhotovitelem: **DAVID SERVIS spol. s r.o.**, se sídlem Čechova 1622, 370 01 České Budějovice, IČ: 62525000, zastoupenou jednatelem společnosti, panem Martinem Minářem

ve věci realizace výše uvedeného díla.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – doplnění stavební práce a ZTI.

Budou provedeny práce nad rámec rozsahu výběrového řízení za odsouhlasené ceny:

- stavební práce nutné pro instalaci VZT jednotky do strojovny v odsouhlaseném rozsahu
- zdravotní instalace – zajištění odvod kondenzátu od VZT jednotky
- elektroinstalace – upraven rozsah I. etapy, rozsah II. etapy bude určen do ukončení zkušebního provozu

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se z důvodu doplnění prací a ověření funkčnosti díla realizovaného v rámci 1. etapy provádění prací a z důvodu zajištění finančních prostředků pro realizaci 2. etapy provádění prací upravuje takto:

Původní znění čl. IV.1 smlouvy o dílo:

VI.1 Realizace díla bude probíhat po etapách:

- zahájení prací 1 etapy: **ihned po podpisu smlouvy**
- dokončení prací 1. etapy: **do 20. 08. 2016**
- zahájení prací 2 etapy: **červenec 2017**
- dokončení prací 2. etapy: **do 15. 8. 2017**; práce na 2. etapě díla musí probíhat v období letních prázdnin.

Nové znění čl. IV.1 smlouvy o dílo:

VI.1 Realizace díla bude probíhat po etapách:

- zahájení prací 1 etapy: **ihned po podpisu smlouvy**
- dokončení prací 1. etapy: **do 22. 9. 2016**
- zkušební provoz za účelem ověření funkčnosti: od termínu dokončení prací 1. etapy **do 31. 1. 2017**
- zahájení prací 2 etapy: **červenec 2017**; práce na 2. etapě provádění díla mohou být zahájeny pouze po obdržení písemné výzvy objednatele, která musí být zhotoviteli doručena nejpozději do 31. 3. 2017
- dokončení prací 2. etapy: **do 15. 8. 2017**; práce na 2. etapě díla musí probíhat v období letních prázdnin.

čl. IV.2 se nemění.
čl. IV.3 se nemění.
čl. IV.4 se nemění.
čl. IV.5 se nemění.
čl. IV.6 se nemění.
čl. IV.7 se nemění.

V. Cena díla – se z důvodu změny rozsahu díla a rozdělení do etap upravuje takto:

Původní znění čl. V.1 smlouvy o dílo:

Elektroinstalace	:	109 100,- Kč
Vzduchotechnika	:	1 755 200,- Kč
Vytápění	:	44 100,- Kč
Měření a regulace	:	249 800,- Kč
Celková původní cena bez DPH	:	2 158 200,- Kč
 DPH 21 %	 :	 453 222,- Kč
 Celková cena díla včetně DPH	 :	 2 611 422,- Kč

Nové znění čl. V.1 smlouvy o dílo:

I. Etapa

Elektroinstalace	:	18 800,- Kč
Vzduchotechnika	:	689 300,- Kč
Vytápění	:	44 100,- Kč
Měření a regulace	:	249 800,- Kč
Stav. práce + ZTI - vícepráce	:	78 200,- Kč
Celkem realizace I. etapy bez DPH	:	1 080 200,- Kč
DPH 21 %	:	226 842,- Kč
 Celková cena I. etapy včetně DPH	 :	 1 307 042,- Kč

II. Etapa

Elektroinstalace*	:	12 100,- Kč
Vzduchotechnika	:	1 065 900,- Kč
Celkem realizace II. etapy bez DPH	:	1 078 000,- Kč
DPH 21 %	:	226 380,- Kč
 Celková cena II. etapy včetně DPH	 :	 1 304 380,- Kč

Stavba celkem

Celkem realizace stavby bez DPH	:	2 158 200,- Kč
DPH 21 %	:	453 222,- Kč
 Celková cena díla včetně DPH	 :	 2 611 422,- Kč

*Rozsah elektroinstalace a stavebních úprav II. etapy a jejich cena bude upřesněno v rámci pokynu k zahájení prací na 2. etapě dle čl. IV.1 smlouvy

VI. Fakturace a platební podmínky – se z důvodu ověření funkčnosti stavby zkušebním provozem upravuje takto:

Původní znění čl. VI.1 smlouvy o dílo:

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem. Provedené práce mohou být zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

Dohodnutá cena za práce a dodávky uskutečněné v rámci 1. etapy provádění díla budou uhrazeny ve 2 splátkách, a to takto:

- 1. faktura ve výši 826 400,- Kč + DPH po dokončení prací 1. etapy
- 2. faktura ve výši 265 900,- Kč + DPH po ukončení zkušebního provozu.

Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

Nové znění čl. VI.1 smlouvy o dílo:

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem. Provedené práce mohou být zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

Dohodnutá cena za práce a dodávky uskutečněné v rámci 1. etapy provádění díla budou uhrazeny ve 2 splátkách, a to takto:

- 1. faktura ve výši 826 400,- Kč + DPH po dokončení prací 1. etapy
- 2. faktura ve výši 253 800,- Kč + DPH po ukončení zkušebního provozu.

Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

čl. VI.2 se nemění

čl. VI.3 se nemění.

čl. VI.4 se nemění.

čl. VI.5 se nemění.

čl. VI.6 se nemění.

čl. VI.7 se nemění.

čl. VI.8 se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ HLUBOKÁ NAD VLTAVOU – VZDUCHOTECHNIKA
DODATEK Č. 2 SMLOUVY

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


Ostatní ujednání a články uzavřené Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

V Hluboké nad Vltavou dne 27. 09. 2016

V Českých Budějovicích dne 20. 08. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


MĚSTO
Hluboká nad Vltavou
37341
Ing. Tomáš Jirsa
starosta města

DAVID SERVIS spol. s r.o
Čechova 1622, 37001 České Budějovice
Tel. 387 312 269
Fax 387 313 269
IČ: 62 52 50 00, DIČ: CZ62525000

Martin Minář
jednatel společnosti