

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi objednatelem: **Městem Hluboká nad Vltavou**, se sídlem Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 00244899, zastoupeným starostou města, panem Ing. Tomášem Jirsou

a

zhotovitelem: **DAVID SERVIS spol. s r.o.**, se sídlem Čechova 1622, 370 01 České Budějovice, IČ: 62525000, zastoupenou jednatelem společnosti, panem Martinem Minářem ve věci realizace výše uvedeného díla.

I. **Smluvní strany** – se nemění.

II. **Předmět plnění** – se nemění.

III. **Změny díla** – se nemění.

IV. **Doba plnění** – se z důvodu ověření funkčnosti díla realizovaného v rámci 1. etapy provádění prací a z důvodu zajištění finančních prostředků pro realizaci 2. etapy provádění prací upravuje takto:

Původní znění čl. IV.1 smlouvy o dílo:

VI.1 Realizace díla bude probíhat po etapách:

- zahájení prací 1 etapy: **ihned po podpisu smlouvy**
- dokončení prací 1. etapy: **do 20. 8. 2016**
- zahájení prací 2 etapy: **červenec 2017**
- dokončení prací 2. etapy: **do 15. 8. 2017**; práce na 2. etapě díla musí probíhat v období letních prázdnin.

Nové znění čl. IV.1 smlouvy o dílo:

VI.1 Realizace díla bude probíhat po etapách:

- zahájení prací 1 etapy: **ihned po podpisu smlouvy**
- dokončení prací 1. etapy: **do 20. 8. 2016**
- zkušební provoz za účelem ověření funkčnosti: od termínu dokončení prací 1. etapy **do 31. 1. 2017**
- zahájení prací 2 etapy: **červenec 2017**; práce na 2. etapě provádění díla mohou být zahájeny pouze po obdržení písemné výzvy objednatele, která musí být zhotoviteli doručena nejpozději do 31. 3. 2017
- dokončení prací 2. etapy: **do 15. 8. 2017**; práce na 2. etapě díla musí probíhat v období letních prázdnin.

čl. IV.2 se nemění.

čl. IV.3 se nemění.

čl. IV.4 se nemění.

čl. IV.5 se nemění.

čl. IV.6 se nemění.

čl. IV.7 se nemění.

V. Cena díla – se nemění.

VI. Fakturace a platební podmínky – se z důvodu ověření funkčnosti stavby zkušebním provozem upravuje takto:

Původní znění čl. VI.1 smlouvy o dílo:

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem. Provedené práce mohou být zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

Nové znění čl. VI.1 smlouvy o dílo:

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem. Provedené práce mohou být zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

Dohodnutá cena za práce a dodávky uskutečněné v rámci 1. etapy provádění díla budou uhrazeny ve 2 splátkách, a to takto:

- 1. faktura ve výši 826 400,- Kč + DPH po dokončení prací 1. etapy
- 2. faktura ve výši 265 900,- Kč + DPH po ukončení zkušebního provozu.

Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

čl. VI.2 se nemění

čl. VI.3 se nemění.

čl. VI.4 se nemění.

čl. VI.5 se nemění.

čl. VI.6 se nemění.

čl. VI.7 se nemění.

čl. VI.8 se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


Ostatní ujednání a články uzavřené Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

V Hluboké nad Vltavou dne 3. 8. 2016

V Českých Budějovicích dne 26. 7. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Tomáš Jirsa
starosta města

Martin Minář
jednatel společnosti