

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi objednatelem: **Městem Hluboká nad Vltavou**, se sídlem Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, zastoupeným starostou města, panem Ing. Tomášem Jirsou

a

zhotovitelem: **JIŘÍ HANOUSEK**, Hornická 1389/13, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
ve věci realizace díla **Stavební úpravy a rekonstrukce klubovny, šaten a sociálního zařízení ve sportovním areálu v Bavorovicích**

1. Smluvní strany – se upravují takto:

Původní znění čl. 1 smlouvy o dílo:

1.1. Objednatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Se sídlem: Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Zastoupen: Ing. Tomáš Jirsa, starosta

IČ: 00244899

1.2. Zhotovitel:

Jiří Hanousek, Hornická 1389/13, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

IČ: 04062809

Nové znění čl. 1 smlouvy o dílo:

1.3. Objednatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Se sídlem: Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Zastoupen: Ing. Tomáš Jirsa, starosta

IČ: 00244899

DIČ: CZ00244899

1.4. Zhotovitel:

Jiří Hanousek, Hornická 1389/13, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

IČ: 04062809

DIČ: CZ8306151227

2. Předmět plnění – se upravuje z následujícího důvodu:

Při otlučení obkladů a následném vysekávání šliců pro nové rozvody odpadů a vody bylo zjištěno velice mokré zdivo ve sprchách. Při následném oslovení odborníka na tuto problematiku bylo doporučeno použít tekutou dvousložkovou hydroizolaci 2K pro přerušení dalšího nového zatékání do tohoto zdiva. Návrh je použít tuto hydroizolaci i ve dvou místnostech pro veřejnost - WC muži, WC ženy, kde je též sprcha pro rozhodčí a pračka. Tekutá hydroizolace 2K, včetně těsnících pásů Profi, prováděná dle techn. postupu ve dvou vrstvách. Celkem 135 m² (o 57 m² více než je v původní CN). Vybourání stávající příčky mezi sprchou a WC, která měla tloušťku stěny pouze 6 cm, byla do cca 1,5 m výšky totálně rozmočená a hrozilo tedy její nekontrolované zborcení.

Dále budou ze smlouvy o dílo vyjmuty elektrické rozvody a elektromontážní práce v částce 70 191,44 Kč bez DPH – ty budou fakturovány zvlášť jinému zhotoviteli.

3. Termíny plnění – se dle dohody obou smluvních stran upravují takto:

Původní znění čl. 3 smlouvy o dílo:

Předpokládaný termín zahájení díla: 15. listopadu 2017

Předpokládaný termín dokončení díla: 15. ledna 2018

Nové znění čl. 3 smlouvy o dílo:

Předpokládaný termín zahájení díla: 15. listopadu 2017

Předpokládaný termín dokončení díla: 28. února 2018

4. Cena díla – se dle dohody obou smluvních stran upravuje takto:

Původní znění čl. 4. odst. 2 smlouvy o dílo:

Cena díla bez DPH	870 269,44 Kč
DPH 21%	182 756,57 Kč
Celková cena díla včetně 21% DPH	1 053 026,01 Kč

Nové znění čl. 4. odst. 2 smlouvy o dílo:

Cena díla bez DPH	848 788,00 Kč
-------------------	---------------

Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno. Fakturu vystaví a předá zhotovitel po dokončení prací do 5 pracovních dnů od data uznatelného zdanitelného plnění.

5. Platební podmínky – se nemění.

6. Sankce – se nemění.

7. Záruky a odpovědnost za vady – se nemění.

8. Ostatní ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.


Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 14.9.2017 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Příloha dodatku č. 1 – soupis víceprací

V Hluboké nad Vltavou dne 28. 12. 2017

Za objednatele:



Ing. Tomáš Jirsa,
starosta města

V Dobré Vodě u ČB dne 28. 12. 2017

Za zhotovitele:



JIŘÍ HANOUSEK
Izolaterství
Zednictví
Výrobky z plastů
Hornická 13, Dobrá Voda u Č.Bu.
IČ: 040 62 809 Tel.: 777 273 798

Jiří Hanousek

Soupis víceprací k dílu „Stavební úpravy a rekonstrukce klubovny, šaten a sociálního zařízení ve sportovním areálu v Bavorovicích“

Při otlučení obkladů a následném vysekávání šliců pro nové rozvody odpadů a vody bylo zjištěno velice mokré zdivo ve sprchách. Při následném oslovení odborníka na tuto problematiku bylo doporučeno použít tekutou dvousložkovou hydroizolaci 2K pro přerušení dalšího nového zatékání do tohoto zdiva. Návrh je použít tuto hydroizolaci i ve dvou místnostech pro veřejnost - WC muži, WC ženy, kde je též sprcha pro rozhodčí a pračka. Tekutá hydroizolace 2K, včetně těsnících pásů Profi, prováděná dle techn. postupu ve dvou vrstvách. Celkem 135 m² (o 57 m² více, než je v původní CN).

Hydroizolace..... 57 m² x 250,-/m² = 14.250,- Kč

Vybourání stávající příčky mezi sprchou a WC, která měla tloušťku stěny pouze 6 cm!, byla do cca 1,5 m výšky totálně rozmočená a hrozilo tedy její nekontrolované zborcení.

Vybourání příček6m² x 100,- = 600,- Kč

Zdění nové příčky z pórobetonových cihel tl. 10 cm.....6m² x 342,- = 2.052,- Kč

Vyčištění + revize komínu ke stávajícím kamnům na tuhá paliva.....4.380,- Kč

Elektrický přímotop do kuchyně 1.800,- Kč

Závěsné WC komplet pro místnost WC ženy 5.901,- Kč

Dřez do klubovny a kuchyně.....2ks x 1.300,- = 2.600,- Kč

Vysekávací a bourací práce (dodatečné rozvody a mokré zdivo)..... 13.127,- Kč

Elektrický zářič.....4.000,- Kč

Cena bez DPH.....48 710,-Kč

DPH 21%10 229,10 Kč

CELKEM s DPH.....58 939,10 Kč

V Č. Budějovicích dne 7.12.2017 vypracoval: Jiří Hanousek

