



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

„Velké Přítočno, Dolany - kanalizace a čistírna odpadních vod“

Smluvní strany tímto sjednávají dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 9.10.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.6.2015, dále jen „Smlouva o dílo“

1 SMLUVNÍ STRANY

A. MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

Sídlo: Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad
Zastoupený: Jana Nedvědová, předsedkyně
ve věcech smluvních: Janou Nedvědovou
IČ/ DIČ: 070924678
Bankovní spojení: 390075349 / 0800
E- mail / Tel: +420 724 188 898 / starosta@dolany-kladno.cz
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

B. OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí
Zastoupený: Ing. Luděk Kadlíčkem , ředitelem divize 4, na základě plné moci
IČ / DIČ: 46342796 / CZ46342796

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

V souladu s článkem č. 4 a odstavcem 21.6 Smlouvy o dílo na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

„Velké Přítočno, Dolany – kanalizace a čistírna odpadních vod“ se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění čl. 2 a 4 Smlouvy o dílo následovně.

2 Změny a doplnění smlouvy

Článek 2 – Předmět smlouvy – do odstavce 2.1 se doplňuje následující text

Předmět plnění této smlouvy v souladu s ustanovením čl. 4 se rozšiřuje respektive zužuje o nepředpokládané změny odsouhlasené objednatel, které jsou zapracovány do změnových listů, které tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.



Článek 4 - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny – mění se bod 4.1.1

Původní znění bodu 4.1.1

4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla dle SOD bez DPH 49 992 369,-Kč

Cena v návaznosti na změnu rozsahu prací zhotovitele se upravuje oproti nabídkové ceně dle dodatku č. 1
cena dodatečné zakázky dle dodatku č.1

Cena víceprací (změnový list č.1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14) : 10 452 602,65 Kč bez DPH

Cena víceprací (změnový list č.1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14): 12 647 649,20 Kč včetně DPH 21%

Cena méněprací (změnový list č.1, 2, 3, 4, 5): - 309 774,36 Kč bez DPH

Cena méněprací (změnový list č.1, 2, 3, 4, 5): - 374 826,97 Kč včetně DPH 21%

Cena díla celkem: 60 135 197,29 Kč bez DPH

Cena díla celkem včetně DPH: 72 763 588,72 Kč

Položkové rozpočty (změnové listy č.1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14), na jejichž základě byla určena cena jsou přílohou této smlouvy jako její oddělitelná příloha č.1.

Nové znění bodu 4.1.1

4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla dle SOD bez DPH 49 992 369,-Kč

cena dodatečné zakázky dle dodatku č.1

Cena víceprací (změnový list č.1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14) : 10 452 602,65 Kč bez DPH

Cena víceprací (změnový list č.1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14): 12 647 649,20 Kč včetně DPH 21%

Cena méněprací (změnový list č.1, 2, 3, 4, 5): - 309 774,36 Kč bez DPH

Cena méněprací (změnový list č.1, 2, 3, 4, 5): - 374 826,97 Kč včetně DPH 21%

Cena v návaznosti na změnu rozsahu prací zhotovitele se upravuje oproti nabídkové ceně dle dodatku č. 2

cena dodatečné zakázky dle dodatku č. 2

Cena víceprací (změn. list č. 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 33, 34, 36) : 3 770 719,04 Kč bez DPH

Cena víceprací (změn. list č. 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 33, 34, 36) : 4 562 570,04 Kč včetně DPH 21%



Cena méněprací (změnový list č. 6, 12, 17, 20, 21, 22, 33, 34): - 2 452 252,88 Kč bez DPH

Cena méněprací (změnový list č. 6, 12, 17, 20, 21, 22, 33, 34): - 2 967 225,98 Kč včetně DPH 21%

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 a č. 2: 61 453 663,45 Kč bez DPH

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH: 74 358 932,77 Kč

Položkové rozpočty (změnové listy č. 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 33, 34, 36), na jejichž základě byla určena cena jsou přílohou tohoto dodatku č. 2 jako jeho oddělitelná příloha č. 1.

3 Přílohy a nedílné součásti Smlouvy

Příloha č. 1 - změnové listy číslo 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 33, 34, 36 – oddělitelná příloha

Příloha č. 2 - seznam změnových listů

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, že si ho pořádně přečetly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly tento jimi uzavíraný dodatek jakkoliv zneplatnit, učinit ho neúčinným vůči jim navzájem, či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

Objednatel

MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

Zhotovitel

OHL ŽS, a.s.

V dne 29. 9. 2015

V Praze dne 29. 9. 2015

Jana Nedvěďová, předsedkyně

Ing. Luděk Kadlíček, ředitel divize 4
na základě plné moci

Velké Přítočno, Dolany - kanalizace a čistírna odpadních vod

Příloha č. 2 - seznam změnových listů k dodatku č. 2


Číslo ZL	Část stavby	Číslo SO, PS	Předmět Změnového Listu	Měněpráce (nerealizované práce z SoD)	Vícepráce (práce nad rámec SoD)	Cena celkem bez DPH	Poznámka
6	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - Stoka P-B.5 - změna v zatřídění hornin	-95 419,30 Kč	654 565,96 Kč	559 146,66 Kč	
7	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - Stoka P-B.5 - změna trasy kanalizace a dopady vlivem skutečného stavu stávajících inženýrských sítí	0,00 Kč	427 726,57 Kč	427 726,57 Kč	
9	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - Stoka P-J - vodorovné dopravní značení na komunikaci ve správě ŘSD	0,00 Kč	32 186,25 Kč	32 186,25 Kč	
10	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - Stoka P-J - přeložka stávajících vodovodních řadů	0,00 Kč	219 979,66 Kč	219 979,66 Kč	
12	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - Stoka P-J - opatření u objektu č.p. 10 dle statického vyjádření	-4 860,00 Kč	58 979,67 Kč	54 119,67 Kč	
15	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - Stoka P-J - zpevnění krajnic komunikace ŘSD včetně změny trasy stoky mezi šachtami P-J.7 až P-J.10 z důvodu kolize s plynovodem	0,00 Kč	264 708,55 Kč	264 708,55 Kč	
16	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - Stoka P-J4 - změna výtlakového řadu P-CS4 na gravitační	0,00 Kč	526 805,61 Kč	526 805,61 Kč	
17	Velké Přítočno	SO.01.P (P-L) SO.02.P (P-CS4) SO.03.D-CS4 PS.07 PS.08.P-CS4	Odpčet gravitační stokové sítě - Stoka P-L + odpčet tlakové stokové sítě - Stoka P-CS4 + odpčet stavební části ČS4 + odpčet provozního souboru PS.07 - Elektropřipojka, napájení a MaR ČS4 a odpčet provozního souboru PS.08.P-CS4 - Vystrojení ČS4 v návaznosti na ZL č. 16	-1 646 569,30 Kč	0,00 Kč	-1 646 569,30 Kč	
18	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - Stoka P-J1 - prodloužení stoky	0,00 Kč	74 191,63 Kč	74 191,63 Kč	
19	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - Stoka P-D2 - prodloužení stoky	0,00 Kč	403 357,79 Kč	403 357,79 Kč	
20	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - Stoka P-E - změna trasy, zkrácení stoky	-402 714,28 Kč	75 413,89 Kč	-327 300,39 Kč	
21	Dolany	SO.04-b	ČOV - Provozní budova - změna skladby střešního pláště	-254 350,64 Kč	224 682,23 Kč	-29 668,41 Kč	

Velké Přítočno, Dolany - kanalizace a čistírna odpadních vod

Příloha č. 2 - seznam změnových listů k dodatku č. 2

Číslo ZL	Část stavby	Číslo SO, PS	Předmět Změnového Listu	Méněpráce (nerealizované práce z SoD)	Vícepráce (práce nad rámec SoD)	Cena celkem bez DPH	Poznámka
22	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - Stoka P-C - změna v zařazení hornin	-6 961,58 Kč	45 737,99 Kč	38 776,41 Kč	
30	Dolany	SO.01.D	Gravitační stoková síť - Dolany - Stoka D-C1 - část stoky pod komunikací KSÚS	0,00 Kč	98 097,40 Kč	98 097,40 Kč	
33	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - Stoka P-D2 - změna v zařazení hornin	-12 143,41 Kč	85 451,31 Kč	73 307,89 Kč	
34	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - Stoka P-E - změna v zařazení hornin	-29 234,37 Kč	183 182,66 Kč	153 948,28 Kč	
36	Dolany	SO.01.D SO.02.D	Gravitační a tlaková stoková síť - Dolany - oprava 1/2 komunikace ozn. III/00716 ve správě KSÚS z důvodu realizace kanalizačních přípojek	0,00 Kč	395 651,87 Kč	395 651,87 Kč	
			Cena celkem bez DPH	-2 452 252,88 Kč	3 770 719,04 Kč	1 318 466,16 Kč	

Za OHL ŽS, a.s.



Ing. Luděk Kadlíček
ředitel divize 4 Praha