

DODATEK KE SMLouvĚ O DÍLO č.2

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Městys Strážný**
Sídlo: Strážný 23, 384 43 Strážný
Statutární zástupce: Mgr. Jiřina Kraliková, starostka
IČ: 00250694
DIČ: CZ00250694

a

1.2. Zhotovitel: **PRVOK s.r.o.**
Sídlo/místo podnikání: Kájovská 11, 382 21 Kájov
Statutární zástupce: Mgr. Dan Hansel, jednatel
IČ: 281 28 257
DIČ: CZ28128257
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Lannova tř.14/9, 370 01 České Budějovice
Číslo účtu: 239163450/0300
Zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 18918
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- **Objednatel:** Mgr. Jiřina Kraliková, starostka
- **Zhotovitel:** Mgr. Dan Hansel, jednatel

II. PŘEDMĚT DODATKU

Strany konstatují, že dne 13.7.2021 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést veřejnou zakázku na stavební práce „Strážný - prameniště – rekonstrukce přírodního řadu“, jehož součástí je mimo jiné i provedení (rekonstrukce) přírodního řadu přes pozemek parc. č. 1003/1 v k.ú. Horní Světlé Hory.

Strany konstatují, že po skončení výběrového řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky, která je předmětem díla dle výše uvedené smlouvy o dílo, avšak před uzavřením výše popsané smlouvy o dílo, postihla lokalitu Strážný, včetně parcely č. 1003/1 v k.ú. Horní Světlé Hory, vichřice přesahující rychlostí větru v nárazech i 23 m/s, v jejímž důsledku vznikl v dané lokalitě rozsáhlý polom.

Jelikož na uvedené parcele muselo dojít k zemním pracím a uložení vodovodního řadu, musel být nejprve sanován výše popsaný polom, kdy bez odstranění padlých vzrostlých stromů nebylo možné práce efektivně provádět a zabezpečit řádné plnění díla.

S ohledem na to, že parcela č. 1003/1 v k.ú. Horní Světlé Hory je v majetku České republiky a za hospodaření na ní je odpovědná Správa Národního parku Šumava, vyvinul objednatel tlak na Správu NP Šumava za účelem zajištění odstranění polomu tak, aby mohlo být dílo prováděno i na výše popsané parcele. Strany dále konstatují, že Do doby odstranění polomu bylo provádění díla na parcele č. 1003/1 v k.ú. Horní Světlé Hory ve smyslu čl. 3.3 a 3.7 výše popsané smlouvy o dílo dnem 13.7.2021 přerušeno s tím, že došlo k posunutí doby provádění díla o dobu takového přerušení a dva pracovní dny.

Strany rovněž shodně konstatují, že k odstranění polomu a k ukončení přerušení provádění díla došlo dnem 12.10.2021.

Ze všech výše popsaných důvodů se proto strany s ohledem na ust. čl. 3.3 a 3.7 výše popsané smlouvy o dílo dohodly, že termín dokončení díla se v důsledku přerušení provádění díla z důvodů výše popsaných mění tak, že na místo původně dohodnutého termínu dokončení díla ke dni 25.9.2021 je termín dokončení díla nově stanoven na 30.11.2021.

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

V Kájově dne 25.11.2021

za zhotovitele:

PRVOK s.r.o.
PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257
KÁJOVSKÁ 11, 382 21 KÁJOV
www.prvok.eu ③
.....
PRVOK s.r.o.
Mgr. Dan Hansel

za objednatele:

MĚSTYS STRÁŽNÝ
 384 43 Strážný 23
IČ 00250 694
DIČ CZ00250 694
mestys@strazny.cz ①
.....
Městys Strážný
Mgr. Jiřina Kralíková, starostka