

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 01.08.2024

který níže uvedeného dne uzavřeli:

1.1. Objednatel: Městys Strážný, Strážný 23, 384 43 Strážný
zastoupený: Mgr. Jiřinou Kralíkovou, starostkou obce
IČO: 00250694
DIČ: CZ00250694

1.2. Zhotovitel: SUPERSNOW S.A.
Sídlo: Ks. Antoniego Siudy 11, 34-436, Maniowy, Polská republika
Statutární zástupce: Bartłomiej Sieka, Rafal Topolski
IČ: 122561586
DIČ: PL7361715936

I.

Smluvní strany konstatují, že dne 01.08.2024 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Strážný – dodávka a instalace technologie zasněžování“, a to v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou smlouvy o dílo.

Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla objednatel vyslovil požadavek na zajištění bezdrátové komunikace mezi jednotlivými zařízeními systému s tím, že za tímto účelem hodlá využít stávající technologii, kterou již má k dispozici.

Z uvedeného důvodu strany uzavírají tento dodatek a mění původní smlouvu o dílo způsobem, popsaným v čl. II.

II.

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle smlouvy o dílo, popsané v čl. I, nově omezují tak, že předmětem díla nebude dodávka komunikačního propojení mezi čerpacími stanicemi včetně souvisejícího spojovacího materiálu (kabeláže), přičemž objednatel si komunikační propojení uvedených zařízení v součinnosti ze zhotovitelem (který se zavazuje pro takovou potřebu poskytnout potřebná technická data a komunikační rozhraní na čerpadlech) zajistí prostřednictvím jiného dodavatele pomocí bezdrátové technologie.

Strany se dále dohodly, že s ohledem na změnu technologie komunikace mezi čerpacími stanicemi nebude zhotovitel nést záruku ani odpovědnost za funkčnost a kvalitu komunikace mezi čerpacími stanicemi, vyjma případů, kdy by takové poruchy nebo závady byly způsobeny přímo technickými poruchami vnitřních částí čerpacích stanic (jejich vnitřní technologie, hardware či software).

Smluvní strany se dále dohodly na tom, že v čl. III bodě 3.1. smlouvy o dílo se termín pro dokončení díla mění na 13.12.2024.

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

III.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, nevedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

V *Maniowach* dne: *03.12.2024*

za zhotovitele:



SUPERSNOW S.A.

Bartłomiej Sieka, Rafał Topolski

 **SUPERSNOW**
SUPERSNOW S.A.
34-436 Maniowach ul. Ks. A. Sludy 11
NIP: 735-171-56-58 REGON: 122561586
KRS: 0000592195

za objednatele:



Městys Strážný

Mgr. Jiřina Kraliková, starostka

MĚSTYS STRÁŽNÝ
 384 43 Strážný 23
IČ 00250 694
DIČ CZ00250 694
mestys@strazny.cz

①