

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 15.7.2015

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Lázně Bělohrad
sídlo: nám. K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
zastoupený: Ing. Pavlem Šubrem, starostou
IČ: 00271730
DIČ: CZ00271730
Bankovní spojení: Komerční banka Jičín
Č. účtu: 19-2220541/0100
Kontaktní osoby: Bc. Martin Zívr, tel. 602 282 133

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
IČ: 455 37 151
DIČ: CZ45537151
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
Č. účtu: 336268/0300
Kontaktní osoby: Miroslav Vaniš - tel. 602 581 752, Ing. Martina Petráňová - tel. 602 645 169

(dále jen jako „zhotovitel“)

Na základě čl. 8. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 4 následujícího znění:

II. Předmět dodatku č. 4

Čl. 3. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 3. 8. následujícího znění:

3. 8. Předmět díla se doplňuje o vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 9, který jako příloha č. 12 tvoří nedílnou součást dodatku č. 4.

III. Doba plnění

- 1) Z důvodu vysoké vlhkosti uvnitř objektu (70%-80%) byly práce na stavbě přerušeny v termínu od 18. 04. 2016 do 01. 06. 2016.

Čl. 5. Doba plnění bod 5. 2. SOD, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 se nahrazuje novým zněním:

- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 8 měsíců a 12 pracovních dní, tj. do 05. 04. 2016. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností podle § 1764 a násl. občanského zákoníku, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

IV. Cena díla a fakturace

Čl. 7. Cena díla a fakturace bod 7. 1. SOD, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 se nahrazuje novým zněním:

- 7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Cena díla dle Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a SOD bez DPH	14 893 645,- Kč
Cena díla dle ZL č. 5 bez DPH	45 958,- Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, SOD a Dodatku č. 4 bez DPH	14 939 603,- Kč
DPH	3 137 317,- Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 4 vč. DPH	18 076 920,- Kč

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celkovou cenu díla je možné překročit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo:

- Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Pokud v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů (DPH apod.), bude cena účtována s příslušnou sazbou daně platné v době zdanitelného plnění.
- Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V. Přílohy dodatku č. 4

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a smlouvy o dílo ze dne 15. 7. 2015 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 12 – změnový list č. 9

VI. Závěrečná ustanovení


5. 1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v dodatku č. 4 v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. 2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
5. 3. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
5. 4. Tento dodatek č. 4 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:



Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti
V Hradci Králové dne







Ing. Pavel Šubr
starosta
V Lázních Bělohrad dne

VALC, s.r.o.
Pražská 13 (1)
500 04 Hradec Králové
+95536827 fax: 495 31000
+5537151 DIČ: CZ1

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad 1

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9 - dokončující práce

Objednatel	Město Lázně Bělohrad nám.K.V.Raise 35 Lázně Bělohrad 507 81
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04
Akce	"Sportoviště Lázně Bělohrad - 1.etapa"
Předmět změnového listu	Předmětem změnového listu je rekapitulace více a méně prací, které je nutné provést pro dokončení objektu Sportoviště. <u>Méněpracemi</u> jsou práce a dodávky neralizované při dokončovacích pracích - 2 kusy zrcadel, nerezové madlo, oplechování prahů dveří. <u>Vícepracemi</u> je přemístění akumuláčnických nádrží z technické místnosti č.103 do skladu č.102, z důvodu nemožnosti montáže, obsluhy a uživatelského komfortu jednotlivých zařízení v technické místnosti. Lhůta pro přemístění akumuláčnických nádrží je 6 pracovních dní. Lhůta pro realizaci minerálního akustického podhledu je 5 pracovních dní.
Cena dle změnového listu	45 958,14 Kč bez DPH
DPH	9 651,21 Kč
Celková cena dle změnového listu	55 609,35 Kč včetně DPH
Výše uvedené změny jsou odsouhlaseny a budou provedeny dle postupu prací.	
Změnový list mění část předmětu díla dle smlouvy v položkách, které jsou přílohou ZL č. 9.	

Objednatel	Technický dozor investora	Zhotovitel
 MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad <i>[Signature]</i>	INVESTING CZ spol. s r.o. 460 01 LIBEREC I, Štefánikovo nám. 780/5 Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987 Fax 485 100 977, e-mail: investing@ti.cz IČ 25036751, DIČ CZ25036751 <i>[Signature]</i>	 VALC, s.r.o. Pražská 13 500 04 Hradec Králové tel.: 495536827 fax: 495536798 IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151 <i>[Signature]</i>
Objednatel	Generální projektant	Zhotovitel
 MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad <i>[Signature]</i>	 ATELIER TSUNAMI s.r.o. Palachova 1742, 547 01 Náchod tel. +420*491 401 611 fax +420*491 420 617 IČ 48151122 DIČ CZ48151122 <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa	JKSO	
		EČO	
		Místo	Lázně Bělohrad
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Lázně Bělohrad	00271730	CZ00271730
Projektant			
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		28.7.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 3 190,76	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 42 767,38	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Jiné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 45 958,14	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



ATELIER TSUNAMI
S.R.O.

Palachova 1742, 547 01 Náchod

tel. +420*491 401 611

fax +420*491 420 817

IČO 48151122

DIČ CZ48151122

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD

nam. K.V.Raise 35

507 81 Lázně Bělohrad

INVESTING CZ spol. s r.o.

460 01 LIBEREC I, Štefánikovo nám. 780/5

Tel. 485 102 275 mobil 602 135 987

Fax 485 102 330 e-mail: investing@i.cz

IČ 250 36751 DIČ CZ250 36751

D Celkem bez DPH 45 958,14

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	45 958,14	9 651,21

Cena s DPH 55 609,35

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 28.7.2015

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
900	ZL č.9 - dokončovací práce	45 958,14	0,00	9 651,21	55 609,35	0,00	45 958,14	0,00	0,00	0,00
902	ODPOČTY	-6 886,90	0,00	-1 446,25	-8 333,15	0,00	-6 886,90	0,00	0,00	0,00
901	Přesun akumuláčních nádrží	52 845,04	0,00	11 097,46	63 942,50	0,00	52 845,04	0,00	0,00	0,00
Celkem		45958,14	0,00	9651,21	55609,35	0,00	45958,14	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.9 - dokončovací práce

Část: ODPOČTY

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 31.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -6 886,90

766 Konstrukce truhlářské -2 458,00

1	R	766004	Kompl. dod. + mtž. dřevěný práh tl. 100 mm s nerezovou krytkou	ks	8,000	-50,00	-400,00
---	---	--------	--	----	-------	--------	---------

"odpočet nerezových lišt" 8 8,000

2	R	766006	Kompl. dod. + mtž. vodorovné madlo	ks	-1,000	2 058,00	-2 058,00
---	---	--------	------------------------------------	----	--------	----------	-----------

781 Dokončovací práce - obklady -4 428,90

3	781	781491012	Montáž zrcadel, včetně dodávky	m2	-3,000	1 406,00	-4 218,00
---	-----	-----------	--------------------------------	----	--------	----------	-----------

"m.č. 202" -2,0*0,75 -1,500

"m.č.212" -2,0*0,75 -1,500

Součet -3,000

4	R	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	-42,180	5,00	-210,90
---	---	-----------	---	---	---------	------	---------

Celkem -6 886,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.9 - dokončovací práce

Část: Přesun akumulčních nádrží

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

52 845,04

001 Úprava kotelny 1.NP

52 845,04

1	R	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	10,500	34,28	359,94
2	283	283770650	izolace potrubí PE návleková 52 x 25 mm	m	10,500	94,53	992,57
3	R	733223108	54x2	m	10,500	1 508,34	15 837,57
4	R	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	10,500	16,52	173,46
2	R	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	6,000	81,03	486,18
5	R	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	14,000	100,76	1 410,64
6	R	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	6,000	141,28	847,68
7	R	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	9,000	189,06	1 701,54
3	R	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	9,000	264,89	2 384,01
8	553	553473090	Fitinky - PPR a mosaz	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00
9	R	553473100	žlab pozinkovaný nosný d=2m š=25 mm	kus	2,000	60,25	120,50
10	R	553473110	žlab pozinkovaný nosný d=2m š=25 mm	kus	3,000	60,25	180,75
4	R	553473120	žlab pozinkovaný nosný d=2m š=32 mm	kus	2,000	67,52	135,04
11	R	553473130	žlab pozinkovaný nosný d=2m š=40 mm	kus	2,000	77,91	155,82
12	R	553473140	žlab pozinkovaný nosný d=2m š=50 mm	kus	2,000	91,41	182,82
13	R	45820001R	kotevní prvky pro potrubí vodovodu	kus	15,000	185,95	2 789,25
5	R	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	6,000	64,41	386,46
14	R	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	29,000	109,07	3 163,03
15	R	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 62 mm	m	9,000	122,58	1 103,22
16	R	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	44,000	20,78	914,32
6	R	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	44,000	17,66	777,04
17	R	Mont. 01	Montážní práce - demontáže kotelny, úprava stávajících rozvodů, přemístění a nové dopojení zásobníků TUV na rozvody vody a topení, stavební přípomoc	hod	70,000	207,76	14 543,20

Celkem

52 845,04