

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 15.7.2015

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Lázně Bělohrad
sídlo: nám. K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
zastoupený: Ing. Pavlem Šubrem, starostou
IČ: 00271730
DIČ: CZ00271730
Bankovní spojení: Komerční banka Jičín
Č. účtu: 19-2220541/0100
Kontaktní osoby: Bc. Martin Zívr, tel. 602 282 133

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
IČ: 455 37 151
DIČ: CZ45537151
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
Č. účtu: 336268/0300
Kontaktní osoby: Miroslav Vaniš - tel. 602 581 752, Ing. Martina Petrářová - tel. 602 645 169

(dále jen jako „zhotovitel“)

Na základě čl. 8. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3 následujícího znění:

II. Předmět dodatku č. 3

Čl. 3. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 3. 7. následujícího znění:

3. 7. Předmět díla se doplňuje o vícepráce a méněpráce dle změnových listů č. 5, 6, 7 a 8, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 3.

III. Doba plnění

- 1) Na základě bodu 5. 12. SOD se dohodly smluvní strany na prodloužení termínu realizace z důvodu klimatických podmínek o 20 pracovních dní (zastavené práce od 8. 1. - 4. 2. 2016), tzn. termín dokončení stavby je 24.2. 2016.
- 2) Na základě bodu 8. 5. SOD se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o 24 kalendářních dní, do 19.3.2016. Důvodem pro prodloužení termínu je řešení nesouladu PD se stávajícím stavem dešťové kanalizace v areálu sportoviště (od 01. 02. do 11. 03. 2016).

V. Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. 19 Práva a povinnosti smluvních stran bod 19. 3. SOD se nahrazuje novým zněním:

19. 3. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat účetní záznamy (zejm, účetní doklady, účetní knihy, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po dobu stanovenou zákonem.

VI. Přílohy dodatku č. 3

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a smlouvy o dílo ze dne 15. 7. 2015 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 8 – změnový list č. 5

Příloha č. 9 – změnový list č. 6

Příloha č. 10 – změnový list č. 7

Příloha č. 11 – změnový list č. 8

VII. Závěrečná ustanovení

5. 1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v dodatku č. 3 v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. 2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
5. 3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
5. 4. Tento dodatek č. 3 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:



Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti

V Hradci Králové dne 6.5.2016

VALC, s.r.o.
Pražská 13 (1)
500 04 Hradec Králové
tel.: 495536827 fax: 495536798
IČ: 45527191 DIČ: CZ49537151







Ing. Pavel Šubr
starosta

V Lázních Bělohrad dne 6.5.2016

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad 1

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 - akustické opatření

Objednatel	Město Lázně Bělohrad nám.K.V.Raise 35 Lázně Bělohrad 507 81
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04
Akce	"Sportoviště Lázně Bělohrad - 1.etapa"
Předmět změnového listu	Předmětem změnového listu je rekapitulace více a méně prací souvisejících s akustickou úpravou stropu v sále pro stolní tenis. <u>Méněpracemi</u> jsou omítky stropu a malba stropu. Změnou skladby střešní konstrukce vznikly méněpráce - menší množství dřevěných latí a odpočet střešních odvětrávacích hlavic. Změnou barevného provedení vnitřních parapetů došlo k úspoře na ceně materiálu parapetů. <u>Vícepracemi</u> je změna typu komínového tělesa z jednopřůduchového bez přívzdušnění na jednopřůduchové s větrací šachtou. Hala pro stolní tenis bude opatřena SDK podhledem s akustickým útlumem. Jeho provedení je vícepracemi. Pro provedení podhledu je nutné zajistit vhodné podmínky (zejména nízká vlhkost prostředí, tj. max.50%).
Cena dle změnového listu	189 820,84 Kč bez DPH
DPH	39 862,38 Kč
Celková cena dle změnového listu	229 683,22 Kč včetně DPH
Výše uvedené změny jsou odsouhlaseny a budou provedeny dle postupu prací.	
Změnový list mění část předmětu díla dle smlouvy v položkách, které jsou přílohou ZL č. 5.	

Objednatel	Technický dozor investora	Zhotovitel
 MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad	INVESTING CZ spol. s r.o. 460 01 LIBEREC I, Štefánikovo nám. 780/5 Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987 Fax 485 100 930, e-mail: investing@ti.cz IČ: 25036751, DIČ: CZ25036751	 VALC, s.r.o. Pražská 13 500 04 Hradec Králové tel.: 495536827 fax: 495536798 IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151
Objednatel	Generální projektant	Zhotovitel
MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad	 ATELIER TSUNAMI S.r.o. Palachova 1742, 547 01 Náchod tel. +420*491 401 611 fax +420*491 420 817 IČ: 18151222 DIČ: CZ48151222	 VALC, s.r.o. Pražská 13 500 04 Hradec Králové

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa	JKSO	
		EČO	
		Místo	Lázně Bělohrad
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Lázně Bělohrad	00271730	CZ00271730
Projektant			
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			25.3.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	11 970,29	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	-50 336,76	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	-2 559,08	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	230 746,39	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		189 820,84	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
				13	Zařízení staveniště	0,00
				14	VRN 2	0,00
				15	Územní vlivy	0,00
				16	Provozní vlivy	0,00
				17	VRN 5	0,00
				18	VRN z rozpočtu	0,00
				19	VRN (ř. 13-18)	0,00
				22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 189 820,84			
 <p>ATELIER TSUNAMI s.r.o. Palachova 1742, 547 01 Náchod tel. +420 491 401 611 fax +420 491 420 817 IČ: 48151122 DIČ: CZ48151122</p> <p>VALC, s.r.o. Pražská 13 (1) 500 04 Hradec Králové tel.: 495536827 fax: 495536798 IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151</p>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	189 820,84	39 862,38
				Cena s DPH 229 683,22			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad

INVESTING CZ spol. s r.o.
460 01 LIBEREC I, Štefánikovo nám. 780/5
Tel. 485 110 275; mobil 602 135 987
Fax 485 110 930; e-mail: investing@i.cz
IČ: 250 76751; DIČ: CZ25036751

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum:

25.3.2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
500	ZL č.5 - rošt pro TI v SDK, komin	189 820,84	0,00	39 882,38	229 683,22	0,00	189 820,84	0,00	0,00	0,00
501	Rošt pro izolaci stropu - přípochy	78 356,15	0,00	16 454,79	94 810,94	0,00	78 356,15	0,00	0,00	0,00
501 A	ODPOČTY - v m.č.208, lesafské konstrukce	-115 611,31	0,00	-24 278,38	-139 889,69	0,00	-115 611,31	0,00	0,00	0,00
501 B	AKUSTICKÉ OPATŘENÍ m.č.208	227 076,00	0,00	47 665,96	274 761,96	0,00	227 076,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		189820,84	0,00	39862,38	229683,22	0,00	189820,84	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.5 - rošt pro Ti v SDK, komín

Část: Rošt pro izolaci stropu - přípočty

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 25.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3 Svislé a kompletní konstrukce 39 450,00

1	011	31427310	Příplatek za změnu systému komínového tělesa - systém s větrací šachtou - Schiedel UNI ADVANCED	soubor	1,000	39 450,00	39 450,00
---	-----	----------	---	--------	-------	-----------	-----------

998 Přesun hmot 78,20

2	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,456	171,50	78,20
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

762 Konstrukce tesařské 36 066,28

3	R	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm ²	m	284,650	102,76	29 251,43
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

"rošt pro tepelnou izolaci - 60 x 40 mm, po 60 cm, SDK podhled" 6,05*13+6,5*13+12,15*10

284,650

Součet

284,650

4	R	605121110	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m	m ³	0,751	6 291,60	4 724,99
---	---	-----------	--	----------------	-------	----------	----------

"rošt SDK" 0,06*0,04*284,65

0,683

řezivo1_1

Součet

0,683

řezivo1_1*1,1

0,751

5	R	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m ³	0,683	545,27	372,42
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

řezivo1_1

0,683

Součet

0,683

6	R	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	343,488	5,00	1 717,44
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------

783 Dokončovací práce - nátěry 2 761,67

7	R	783783312	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m ²	56,930	48,51	2 761,67
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

"rošt" 284,65*(0,06+0,04)*2

56,930

Součet

56,930

Celkem 78 356,15

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa
 Objekt: ZL č.5 - rošt pro Ti v SDK, komín
 Část: ODPOČTY - v m.č.208, tesařské konstrukce

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 25.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

-76 880,93

1	R	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-304,800	240,10	-73 182,48
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

"2.NP"

"208" 304,8

304,800

strop

Součet

304,800

14	R	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-16,773	220,50	-3 698,45
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"odpočet pod obklady"

"1.NP"

"119" $((3,35+4,0)*2-0,8*2+0,7+1*2)*0,1+0,38*(1+3+1)$

3,480

"122" $((3,3+3,75)*2-0,8-0,7+0,5*2)*0,1+0,38*(1+3,3+1)$

3,374

"126" $((3,75+3,9)*2-0,8*2-$

$0,7+1*2)*0,1+0,38*(0,9+2,9+0,9)$

3,286

"131" $((1,75+2,25)*2-$

$0,7*2+0,9*2)*0,1+0,38*(0,95+0,95+0,95)$

1,923

"2.NP"

"202" $((3,6+2)*2-0,7)*0,1+0,3*(0,9+2+0,9)$

2,190

"212" $((2+3,75)*2-0,7)*0,1+0,4*(0,8+2+0,8)$

2,520

Součet

16,773

998 Přesun hmot

-1 013,74

2	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-5,911	171,50	-1 013,74
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV

-37 716,64

762 Konstrukce tesařské

-7 384,88

8	R	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	-203,250	23,07	-4 688,81
---	---	-----------	--	---	----------	-------	-----------

9	R	605002	kontralatě 50/30 impregnované -dodávka	m	-223,575	10,49	-2 344,41
---	---	--------	--	---	----------	-------	-----------

11	R	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	-70,332	5,00	-351,66
----	---	-----------	--	---	---------	------	---------

766 Konstrukce truhlářské

-6 424,10

6	R	766007.1	Změna barevného provedení vnitřních parapetů - sleva z ceny	m	-19,074	333,20	-6 355,46
---	---	----------	---	---	---------	--------	-----------

cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve výpisu truhlářských výrobků

"T/20" 0,7*2

1,400

"T/21" 0,85*2

1,700

"T/22" 0,6*2

1,200

"T/23" 0,9*2

1,800

"T/24" 1,5*5

7,500

"T/25" 1,8*3

5,400

"T/26" 1,6*8

12,800

"T/27" 1*4

4,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.5 - rošt pro Ti v SDK, komín

Část: ODPOČTY - v m.č.208, tesařské konstrukce

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 25.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"T/28" 2*11		22,000		
			Součet		57,800		
7	R	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-63,555	1,08	-68,64
767			Konstrukce zámečnické				-5 843,25
10	R	767007	Kompl. dod. + mtž. systémová větrací hlavice dvouplášťové střechy ozn. O/30	ks	-25,000	233,73	-5 843,25
784			Dokončovací práce - malby a tapety				-18 064,41
3	R	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	-321,573	15,78	-5 073,78
			"strop m.č. 208" 304,8		304,800		
			"obklady - zvýšení" 16,773		16,773		
			Součet		321,573		
4	R	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-321,573	29,30	-9 422,73
			"strop m.č.208" 304,8		304,800		
			"obklady" 16,773		16,773		
			Součet		321,573		
5	R	784221101.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-121,763	29,30	-3 567,90
			"stěny m.č.208"				
			(26,375+11,9)*2*3,5		267,925		
			"komín" 2*0,3*3,5		2,100		
			" otvory" -(1,3*2,4+0,7*1,97+2*1*11)		-26,499		
			Mezisoučet		243,526		
			"odpočet 1 vrstvy malby - 1/2 výměry" 0,5*243,526		121,763		

Celkem

-115 611,31

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.5 - rošt pro Ti v SDK, komín

Část: AKUSTICKÉ OPATŘENÍ m.č.208

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 25.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

763

Konstrukce suché výstavby

227 076,00









1	R	763 - SDK	Podhled minerální akustický ECOPHON Advantage tl.15 mm, kazety 600 x 600 mm, koeficient zvukové pohltivosti 0,9	m2	304,800	745,00	227 076,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

Celkem

227 076,00

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6 - ELEKTRO

Objednatel	Město Lázně Bělohrad nám.K.V.Raise 35 Lázně Bělohrad 507 81
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04
Akce	"Sportoviště Lázně Bělohrad - 1.etapa"
Předmět změnového listu	Předmětem změnového listu je rekapitulace více a méně prací provedených při realizaci silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací. <u>Méněpracemi</u> je změna počtu a typu Wi - fi routerů, změna počtu a vybavení slaboproudých rozvaděčů, změna kabelu pro připojení věže, změna typu venkovních svítidel a změna typu zásuvek v kotelně. <u>Vícepracemi</u> slaboproudých rozvodů je změna počtu a typu Wi-fi routerů, propojení telefonu k objektu, rozvody a kabeláže v objektu a mimo objekt. Vícepracemi silnoprůdu jsou doplnění zásuvek a kabeláže po objektu dle požadavku investora, připojení čerpadla do studny, připojení zavlažování objektu, chybějící propojení vyhřívání střešních vpustí, připojení zemnění kovových sloupů, změna venkovních svítidel a úprava sloupku fakturačního měření.
Cena dle změnového listu	95 355,85 Kč bez DPH
DPH	20 024,73 Kč
Celková cena dle změnového listu	115 380,58 Kč včetně DPH
Výše uvedené změny jsou odsouhlaseny a budou provedeny dle postupu prací.	
Změnový list mění část předmětu díla dle smlouvy v položkách, které jsou přílohou ZL č. 6.	

Objednatel	Technický dozor investora	Zhotovitel
 MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad 	INVESTING CZ spol. s r.o. 460 01 LIBEREC I, Štefánikovo nám. 780/5 Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987 Fax 485 100 980, e-mail: investing@ti.cz IČ 25036751, DIČ CZ25036751 	VALC, s.r.o. Pražská 13 500 04 Hradec Králové tel.: 495536827 fax: 495536798 IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151 
Objednatel	Generální projektant	Zhotovitel
MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad 	 ATELIER TSUNAMI S.R.O. Palachova 1742, 547 01 Náchod tel. +420*491 401 811 fax +420*491 420 817 IČO 48151122 DIČ CZ48151122 	VALC, s.r.o. Pražská 13 500 04 Hradec Králové 

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa	JKSO	
		EČO	
		Místo	Lázně Bělohrad
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Lázně Bělohrad	00271730	CZ00271730
Projektant			
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text" value="23.2.2016"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 95 355,85			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 95 355,85	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center;">  <p>ATELIER TSUNAMI s.r.o. Palachova 1742, 547 01 Náchod tel. +420*491 401 611 fax +420*491 420 817 IČO 18151122 DIČ CZ48161322</p> </div> <p>VALC, s.r.o. Pražská 13 500 04 Hradec Králové tel.: 495536827 fax: 495536798 IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151</p>	<p>D Celkem bez DPH 95 355,85</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>95 355,85</td> <td>20 024,73</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>115 380,58</td> </tr> </tbody> </table> <p>E Přípočty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	95 355,85	20 024,73	Cena s DPH			115 380,58	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
snížená	15,0	0,00	0,00																				
základní	21,0	95 355,85	20 024,73																				
Cena s DPH			115 380,58																				
Dodá zadavatel	0,00																						
Klouzavá doložka	0,00																						
Zvýhodnění	0,00																						

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad

INVESTING CZ spol. s r.o.
 460 01 LIBEREC I, Štefánikovo nám. 780/5
 Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987
 Fax 485 100 930, e-mail: investing@ii.cz
 IČ 25036730 DIČ CZ25036730

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 23.2.2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
600	ZL č.6 - ELEKTRO	95 355,85	0,00	20 024,73	115 380,58	0,00	95 355,85	0,00	0,00	0,00
601	VP - ELEKTRO - slaboproud	26 151,10	0,00	5 491,73	31 642,83	0,00	26 151,10	0,00	0,00	0,00
601.1	VP - ELEKTRO - slaboproud - ODPOČTY	-11 243,05	0,00	-2 361,04	-13 604,09	0,00	-11 243,05	0,00	0,00	0,00
602	VP - ELEKTRO - siloproud	92 673,30	0,00	19 461,39	112 134,69	0,00	92 673,30	0,00	0,00	0,00
602.1	VP - ELEKTRO - siloproud - ODPOČTY	-12 225,50	0,00	-2 567,36	-14 792,86	0,00	-12 225,50	0,00	0,00	0,00
Celkem		95355,85	0,00	20024,73	115380,58	0,00	95355,85	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.6 - ELEKTRO

Část: VP - ELEKTRO - slaboproud

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 23.2.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 100 - Slaboproud 9 163,00

56	R	744 73-2910	UTP Cat. 5e 4x2 twisted pair, zatažení	m	125,000	14,90	1 862,00
54	R	Pol32 A	Wi-fi access point, PoE, typ dle požadavku investora	ks	5,000	1 460,20	7 301,00

M Práce a dodávky M 16 988,10

D10 Napojení telefonního kabelu mimo objekt 2 215,00

1	R	pol101	Telefonní skříň MIS1b	kus	1,000	2 215,00	2 215,00
---	---	--------	-----------------------	-----	-------	----------	----------

D2 Změny ve strukturované kabeláži 6 554,65

2	R	Pol15	Ukončení kabelu UTP v rozváděči, proměření	ks	9,000	157,29	1 415,61
3	R	Pol17	Maska nosná pro dvě komunikační zásuvky	ks	2,000	17,20	34,40
4	R	Pol18	Keystone Cat 5E UTP	ks	7,000	136,22	953,54
5	R	Pol19	Kryt zásuvky komunikační	ks	2,000	54,59	109,17
6	R	744 73-2910	UTP Cat. 5e 4x2 twisted pair, zatažení	m	175,000	14,90	2 606,80
7	R	743 11-2316	Trubka elektroinstalační, ø25	m	15,000	23,23	348,39
8	R	743 41-2111	Přístrojová krabice KP 67x67	ks	2,000	25,87	51,74
9	R	Pol37	Stavební výpomoci - sekání drážek, vrtání otvorů, apod.	ks	1,000	850,00	850,00
10	R	Pol63	Konektor RJ45 lisovací - D + M	ks	5,000	37,00	185,00

D3 Vývody dat ven z budovy 5 679,02

11	R	Pol.61	Kabel F/UTP Cat 5e PE venkovní plášť černý	m	220,000	22,00	4 840,00
12	R	Pol.62	Trubka KOPOFLEX	m	70,000	9,90	693,00
			" k věži" 50		50,000		
			" na střechu k anténě" 20		20,000		
			Součet		70,000		
45	R	743 41-1322	Krabice elektroinstalační KO 125 E	ks	1,000	146,02	146,02

D21 Úpravy v místnosti č.208 2 539,43

46	R	744 73-2910	UTP Cat. 5e 4x2 twisted pair, zatažení	m	60,000	14,90	893,76
47	R	744 73-2910.1	Kabel koaxiální, zatažení	m	70,000	16,46	1 152,48
48	R	Pol17	Maska nosná pro dvě komunikační zásuvky	ks	1,000	17,20	17,20
49	R	Pol18	Keystone Cat 5E UTP	ks	2,000	136,22	272,44
50	R	Pol19	Kryt zásuvky komunikační	ks	1,000	54,59	54,59
51	R	Pol20	Přístroj zásuvky TV + R + STA	ks	1,000	114,66	114,66
52	R	Pol21	Kryt zásuvky anténní	ks	1,000	34,30	34,30

Celkem 26 151,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.6 - ELEKTRO

Část: VP - ELEKTRO - slaboproud - ODPOČTY

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 23.2.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 100 - Slaboproud -3 943,52

53	R	Pol32	Wi-fi access point, PoE	ks	-2,000	1 971,76	-3 943,52
----	---	-------	-------------------------	----	--------	----------	-----------

Změny ve strukturované kabeláži -

D2.1 ODPOČET -7 299,53

39	R	Pol23	19" rozvaděč 6U, hloubka 450	ks	-1,000	3 125,22	-3 125,22
40	R	Pol24	19" police 1U	ks	-2,000	440,02	-880,04
41	R	Pol25	19" police 1U, výsuvná	ks	-2,000	650,72	-1 301,44
42	R	Pol27	19" patch panel 24 pozic Cat 5e	ks	-1,000	577,22	-577,22
43	R	Pol28	19" patch panel 12 pozic Cat 5e	ks	-3,000	471,87	-1 415,61

Celkem -11 243,05

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.6 - ELEKTRO

Část: VP - ELEKTRO - silnoproud

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 16.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 92 673,30

D4 Doplnění zásuvek do umývárny 2NP 1 872,00

13	R	443.14	jistič PL7-B16/1	ks	1,000	48,02	48,02
14	R	444	krabice KPR 68/71L hluboká pod přístroje	ks	2,000	33,81	67,62
15	R	444.23	CYKY J3x2,5	m	50,000	15,19	759,50
16	R	444.38	jednonásobná zásuvka 5519A-A02357 Bílá komplet TANGO	ks	2,000	89,67	179,34
17	R	444.53	krabice pod přístroje bez zapojení	ks	2,000	19,60	39,20
18	R	444.65	kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU	m	50,000	12,74	637,00
19	R	444.77	připojení zásuvek 1f.	ks	2,000	70,66	141,32

Zásuvky kotlů na samostatné okruhy, s

D7 předpětovou ochranou 1 739,01

20	R	443.14	jistič PL7-B16/1	ks	1,000	48,02	48,02
21	R	444.23	CYKY J3x2,5	m	25,000	15,19	379,75
22	R	444.39	jednonásobná zás. chráněná 5598A-A2349B bílá komplet TANGO	ks	2,000	496,37	992,74
23	R	444.65	kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU	m	25,000	12,74	318,50

Doplnění zásuvek do umýváren a kabin 1

D8 NP 4 869,23

24	R	443.14	jistič PL7-B16/1	ks	3,000	48,02	144,06
25	R	444	krabice KPR 68/71L hluboká pod přístroje	ks	11,000	33,81	371,91
26	R	444.23	CYKY J3x2,5	m	85,000	15,19	1 291,15
27	R	444.38	jednonásobná zásuvka 5519A-A02357 Bílá komplet TANGO	ks	11,000	89,67	986,37
28	R	444.53	krabice pod přístroje bez zapojení	ks	11,000	19,60	215,60
29	R	444.65	kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU	m	85,000	12,74	1 082,90
30	R	444.77	připojení zásuvek 1f.	ks	11,000	70,66	777,24

Doplnění zásuvek a vývodů do občerstvení

D9 1 NP 5 749,02

31	R	Pol37	Stavební výpomoci - sekání drážek, vrtání otvorů, apod.	ks	1,000	850,00	850,00
32	R	443.14	jistič PL7-B16/1	ks	4,000	48,02	192,08
33	R	444	krabice KPR 68/71L hluboká pod přístroje	ks	10,000	33,81	338,10
34	R	444.23	CYKY J3x2,5	m	92,000	15,19	1 397,48
35	R	444.38	jednonásobná zásuvka 5519A-A02357 Bílá komplet TANGO	ks	10,000	89,67	896,70
36	R	444.53	krabice pod přístroje bez zapojení	ks	10,000	19,60	196,00
37	R	444.65	kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU	m	92,000	12,74	1 172,08
38	R	444.77	připojení zásuvek 1f.	ks	10,000	70,66	706,58

D11 Napojení studny 7 419,30

45	R	444.21	CYKY J3x1,5	m	40,000	9,80	392,00
48	R	444.90	krabice Hensel D9025/CR 2.5 mm	kus	1,000	194,50	194,50
49	R	444.91	spouštěč motorů	kus	1,000	992,00	992,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.6 - ELEKTRO

Část: VP - ELEKTRO - silnoproud

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 16.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
46	R	546	vytyčení trasy, výkop 35 x 80 / 3.tř zeminy, včetně zřízení kabelového lože, hutnění, natažení folie, provizorní úprava terénu	m	20,000	266,56	5 331,20
47	R	444.65	kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU	m	40,000	12,74	509,60

D12 Vyhřívání vpustí 1 026,00

50	R	443.12	jistič PL7-B10/1	ks	2,000	70,56	141,12
51	R	444.21	CYKY J3x1,5	m	22,000	9,80	215,60
52	R	444.65	kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2 5 PU	m	22,000	12,74	280,28
53	R	444.90	krabice Hensel D9025/CR 2,5 mm	kus	2,000	194,50	389,00

D13 Zavlažování 2 190,49

54	R	443.15	jistič PL7-B20/3	ks	1,000	322,42	322,42
55	R	444.8	trubka KOPOFLEX 50	m	15,000	9,90	148,47
56	R	444.66	kabel CYKY do 5x6 PU	m	20,000	20,58	411,60
57	R	444.92	kabel CYKY 5x6	m	20,000	65,40	1 308,00

D14 Přívod pro tenisové šatny 14 518,70

58	R	444.24	CYKY J4x10	m	55,000	76,44	4 204,20
61	R	444.93	Protážení kabelu ve stávajícím objektu	m	4,000	269,50	1 078,00
59	R	546	vytyčení trasy, výkop 35 x 80 / 3.tř zeminy, včetně zřízení kabelového lože, hutnění, natažení folie, provizorní úprava terénu	m	30,000	266,56	7 996,80
60	R	444.67	kabel CYKY do 4x10 PU	m	55,000	22,54	1 239,70

D15 Hlavní přívod - dopočet výměr 21 231,62

62	R	444.21	CYKY J3x1,5	m	105,000	9,80	1 029,00
63	R	444.25	CYKY J4x25	m	46,000	207,76	9 556,96
64	R	546	vytyčení trasy, výkop 35 x 80 / 3.tř zeminy, včetně zřízení kabelového lože, hutnění, natažení folie, provizorní úprava terénu	m	31,000	266,56	8 263,36
65	R	444.65	kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU	m	105,000	12,74	1 337,70
66	R	444.68	kabel CYKY do 4x25 VU	m	46,000	14,70	676,20
67	R	444.94	trubka KOPOFLEX 70 D+M	m	6,000	61,40	368,40

D16 Přívod věž 9 662,05

68	R	443.16	jistič PL7-B25/3	ks	2,000	341,04	682,08
70	R	444.52	podružný materiál (techn.pásky,...)		1,000	165,00	165,00
71	R	444.8	trubka KOPOFLEX 50	m	5,000	9,90	49,49
77	R	444.95	rozvodnice na povrch 24 M	m	1,000	1 861,00	1 861,00
72	R	546	vytyčení trasy, výkop 35 x 80 / 3.tř zeminy, včetně zřízení kabelového lože, hutnění, natažení folie, provizorní úprava terénu	m	13,000	266,56	3 465,28
73	R	444.66	kabel CYKY do 5x6 PU	m	40,000	20,58	823,20
78	R	444.92	kabel CYKY 5x6	m	40,000	65,40	2 616,00

D17 Přívody mezi rozvaděči - dopočet 989,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.6 - ELEKTRO

Část: VP - ELEKTRO - silnoproud

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 16.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
79	R	444.24	CYKY J4x10	m	10,000	76,44	764,40
80	R	444.67	kabel CYKY do 4x10 PU	m	10,000	22,54	225,40

D19 Propojení kovových sloupů - zemnění 1 295,56

86	R	446.1	drát zemnicí FeZn pr. 10	kg	10,000	15,78	157,78
87	R	446.16	montáž FeZn pásek uzemnění	m	86,000	13,23	1 137,78

Rozdělení ovl.venkovního osvětlení u restaurace 214,62

88	R	444	krabice KPR 68/71L hluboká pod přístroje	ks	1,000	33,81	33,81
89	R	444.33	vyřináč 3559-A05345 Bílý komplet TANGO	ks	1,000	124,95	124,95
90	R	444.53	krabice pod přístroje bez zapojení	ks	1,000	19,60	19,60
91	R	444.74	připojení spínacího prvku	ks	1,000	36,26	36,26

D21 Místnost 208 1 190,11

92	R	444	krabice KPR 68/71L hluboká pod přístroje	ks	4,000	33,81	135,24
93	R	444.23	CYKY J3x2,5	m	12,000	15,19	182,28
94	R	444.38	jednonásobná zásuvka 5519A-A02357 Bílá komplet TANGO	ks	4,000	89,67	358,68
95	R	444.53	krabice pod přístroje bez zapojení	ks	4,000	19,60	78,40
96	R	444.65	kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU	m	12,000	12,74	152,88
97	R	444.77	připojení zásuvek 1f.	ks	4,000	70,66	282,63

D22 Kuchyňka 2NP 866,52

98	R	443.14	jistič PL7-B16/1	ks	1,000	48,02	48,02
99	R	444	krabice KPR 68/71L hluboká pod přístroje	ks	2,000	33,81	67,62
100	R	444.23	CYKY J3x2,5	m	14,000	15,19	212,66
101	R	444.38	jednonásobná zásuvka 5519A-A02357 Bílá komplet TANGO	ks	2,000	89,67	179,34
102	R	444.53	krabice pod přístroje bez zapojení	ks	2,000	19,60	39,20
103	R	444.65	kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU	m	14,000	12,74	178,36
104	R	444.77	připojení zásuvek 1f.	ks	2,000	70,66	141,32

D23 Jištění zásuvky kotle 466,97

105	R	443.14	jistič PL7-B16/1	ks	1,000	48,02	48,02
106	R	444.23	CYKY J3x2,5	m	15,000	15,19	227,85
107	R	444.65	kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU	m	15,000	12,74	191,10

D24 Změna svítidel - PŘÍPOČTY 11 272,30

112	R	445.1.1	Svítidlo Titan HF E27	ks	6,000	960,25	5 761,50
115	R	445.1.1.1	Svítidlo Titan HF E27 s čidlem	ks	4,000	1 377,70	5 510,80

D25 Rozšíření piliře 6 100,00

113	R	R 001	Rozšíření piliře fakturačního měření - stavební část	ks	1,000	6 100,00	6 100,00
-----	---	-------	--	----	-------	----------	----------

Celkem

92 673,30

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.6 - ELEKTRO

Část: VP - ELEKTRO - silnoproud - ODPOČTY

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 16.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M -12 225,50

D24.1 Změna svítidel - ODPOČTY -10 623,20

114	R	444.44	pohybový senzor B.E.G. LUXOMAT typ PD3-1C-FC	ks	-4,000	622,30	-2 489,20
110	R	444.75	připojení časových členů, pohybových senzorů, kouřových hlásičů, termostatů	ks	-4,000	147,00	-588,00
109	R	445.1	OP 28) svítidlo TREVOS SM 228 OP ET5	ks	-10,000	754,60	-7 546,00

D16.1 Přívod věž - ODPOČTY -1 422,96

75	R	444.27	CYKY J5x2,5	m	-40,000	24,79	-991,76
76	R	444.69	kabel do CYKY 5x2.5 VU	m	-40,000	10,78	-431,20

Zásuvky kotlů na samostatné okruhy, s předpět'ovou ochranou - ODPOČET






D7.1 -179,34

44	R	444.38	jednonásobná zásuvka 5519A-A02357 Bílá komplet TANGO	ks	-2,000	89,67	-179,34
----	---	--------	--	----	--------	-------	---------

Celkem -12 225,50

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7 - ZTI, ÚT

Objednatel	Město Lázně Bělohrad nám.K.V.Raise 35 Lázně Bělohrad 507 81
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04
Akce	"Sportoviště Lázně Bělohrad - 1.etapa"
Předmět změnového listu	<p>Předmětem změnového listu je rekapitulace více a méně prací souvisejících s provedením rozvodů ZTI, ÚT, venkovních rozvodů užitkové vody, dešťové kanalizace, vnitřních úprav povrchů, změny povrchové úpravy schodiště .</p> <p>V projektové dokumentaci pro areálovou přípojku dešťové kanalizace byly zjištěny neshody se stávajícím stavem a bylo nutné projektovou dokumentaci uvést do souladu. Zhotovitel na tuto skutečnost upozornil 01. 02. 2016, upravená projektová dokumentace byla předána spolu s výkazem výměr k ocenění změn 11. 03. 2016.</p> <p><u>Vícepracemi</u> je změna povrchové úpravy schodiště z nátěru na pozinkování, chybějící výměry SDK, změna výšky obkladu ve sprchách, dodávka zrcadel do umýváren, doplnění čerpadla do studny, konstrukce šachty pro vodoměrnou soustavu u studny. <u>Méněpracemi</u> je odpočet kuchyňských dřezů a baterií, které budou dodávkou dodavatele kuchyňské linky, změna výšky otopných těles v m.č.114. Pro dokončení rozvodů pitné vody, proplach potrubí, dezinfekci potrubí, odběr vzorku a rozbor pitné vody je nutné, aby investor zajistil instalaci odběrného místa určeného hygienou - kuchyňského pultu se dřezem a baterií v m.č.114 nejpozději do 05. 05. 2016.</p>
Cena dle změnového listu	102 271,08 Kč bez DPH
DPH	21 476,93 Kč
Celková cena dle změnového listu	123 748,01 Kč včetně DPH
Výše uvedené změny jsou odsouhlaseny a budou provedeny dle postupu prací.	
Změnový list mění část předmětu díla dle smlouvy v položkách, které jsou přílohou ZL č. 7.	

Objednatel	Technický dozor investora	Zhotovitel
 MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad	INVESTING CZ spol. s r.o. 460 01 LIBEREC I, Štefánikovo nám 780/5 Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987 ☎ Fax 485 106 930, e-mail: investing@ti.cz IČ: 25036755, DIČ: CZ25036751	 VALC, s.r.o. Pražská 13 500 04 Hradec Králové tel.: 495536827 fax: 49556798 IČ: 45537191 DIČ: CZ45537191
Objednatel	Generální projektant	Zhotovitel
 MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad	 ATELIER TSUNAMI s.r.o. Palachova 1742, 547 01 Náchod tel. +420*491 401 611 fax +420*491 420 817 IČ: 44151122 DIČ: CZ44151122	 VALC, s.r.o. Pražská 13 500 04 Hradec Králové

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa	JKSO	
		EČO	
		Místo	Lázně Bělohrad
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Lázně Bělohrad	00271730	CZ00271730
Projektant			
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			28.7.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-10 838,16	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	21 236,23	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	43 605,40	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	48 267,61	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		102 271,08	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště				0,00
14		VRN 2				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		VRN 5				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (ř. 13-18)				0,00
22		Ostatní náklady				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 102 271,08



ATELIER TSUNAMI s.r.o.
 Palachova 1742, 547 01 Náchod
 tel. +420*491 401 611
 fax +420*491 420 817
 IČ 48151122
 DIČ CZ48151122

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	102 271,08	21 476,93

Cena s DPH 123 748,01

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

VALC, s.r.o.
 Pražská 13 (1)

500 04 Hradec Králové
 tel.: 495536827 fax: 495536798
 IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
 nám. K.V.Raise 35
 507 81 Lázně Bělohrad

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 28.7.2015

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
700	ZL 6.7 - ZTI, obklady, zrcadla, schodiště, SDK SO 18b-areálová přípojka dešťové kanalizace k SO 02 - ODPOČTY	102 271,08	0,00	21 476,93	123 748,01	0,00	102 271,08	0,00	0,00	0,00
1-5		-71 265,39	0,00	-14 965,73	-86 231,12	0,00	-71 265,39	0,00	0,00	0,00
1-5.1	SO 18b-areálová přípojka dešťové kanalizace k SO 02 Schodiště, tesáříské konstrukce, sádrokartonové konstrukce	50 243,17	0,00	10 551,07	60 794,24	0,00	50 243,17	0,00	0,00	0,00
701		82 489,80	0,00	17 322,86	99 812,66	0,00	82 489,80	0,00	0,00	0,00
703	Obklad, zrcadla	23 396,66	0,00	4 913,30	28 309,96	0,00	23 396,66	0,00	0,00	0,00
704	SO 10a - ČERPADLO DO STUDNY	54 377,96	0,00	11 419,37	65 797,33	0,00	54 377,96	0,00	0,00	0,00
702	ZTI, ÚT - ODPOČTY	-36 971,12	0,00	-7 763,94	-44 735,06	0,00	-36 971,12	0,00	0,00	0,00
Celkem		102271,08	0,00	21476,93	123748,01	0,00	102271,08	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.7 - ZTI, obklady, zrcadla, schodiště, SDK

Část: SO 18b-areálová přípojka dešťové kanalizace k SO 02 - ODPOČTY

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 31.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce -2 336,38

1	R	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-80,000	8,24	-659,34
2	R	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-80,000	1,49	-118,84
3	R	174101101R	Zasypání ORL, odbourání stropu, apod.	m3	-6,000	259,70	-1 558,20

8 Trubní vedení -7 056,01

4	R	894812212	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý nebo levý přítok	kus	-2,000	3 528,00	-7 056,01
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -61 873,00

5	R	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	-16,200	2 545,06	-41 229,97
6	R	935931433R	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení D400 s roštem litinovým vnitřní š x hl 200x151 mm vč. vpusti	m	-27,000	764,56	-20 643,03

Celkem -71 265,39

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.7 - ZTI, obklady, zrcadla, schodiště, SDK

Část: SO 18b-areálová přípojka dešťové kanalizace k SO 02

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 31.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

50 243,17

1 Zemní práce

18 529,36

2	R	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	18,120	240,10	4 350,57
					67,84-49,72		18,120
5	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,060	59,11	535,52
					35,72-26,66		9,060
6	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,990	239,12	1 910,58
					52,23-44,24		7,990
7	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,990	14,23	113,71
					7,99		7,990
8	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	14,382	132,30	1 902,76
					94,014-79,632		14,382
9	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,130	66,79	676,63
					17,41-7,28		10,130
11	R	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	14,330	189,06	2 709,25
					40,455-26,125		14,330
12		583313400	kamenivo těžené drobné prané (Bratčice) frakce 0-4 pr.	t	27,084	233,73	6 330,34
					76,46-49,376		27,084
					Součet		27,084

4 Vodorovné konstrukce

1 373,77

13	R	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,860	738,59	1 373,77
					8,705-6,845		1,860

8 Trubní vedení

29 992,37

27	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	11,000	234,00	2 574,00
14	R	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	45,000	343,00	15 435,06
					95-50		45,000
15	R	892000012	Zaměření trasy potrubí	m	56,000	43,63	2 443,26
					95+11-50		56,000
17	R	892221111	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí	m	56,000	36,36	2 036,05
					95+11-50		56,000
28	271	8948122000	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s levým a pravým přítokem - demontáž a zpětná montáž	kus	1,000	920,00	920,00
29	271	894812218	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s levým a pravým přítokem	kus	2,000	3 292,00	6 584,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.7 - ZTI, obklady, zrcadla, schodiště, SDK

Část: SO 18b-areálová přípojka dešťové kanalizace k SO 02

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 31.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

998 Přesun hmot 347,67

25	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 0,783-0,414	t	0,369 0,369	942,19	347,67
----	---	-----------	---	---	----------------	--------	--------

Celkem

50 243,17

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: ZL č.7 - ZTI, obklady, zrcadla, schodiště, SDK

Část: Schodiště, tesařské konstrukce, sádkartonové konstrukce

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 31.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 82 489,80

762 Konstrukce tesařské 5 740,00

g	R	762- 001	Úprava krokví po změně skladby střešní konstrukce	kpl	1,000	5 740,00	5 740,00
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

763 Konstrukce suché výstavby 40 618,80

12	R	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,400	532,46	1 810,36
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"1.NP"

"133" 3,4

3,400

Součet

3,400

22	R	763131451R	SDK podhled deska 1xH2 15 bez TI dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,100	553,14	3 374,13
----	---	------------	--	----	-------	--------	----------

"1.NP"

"115" 6,1

6,100

14	R	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	9,500	18,61	176,80
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-------	--------

3,4+6,1

9,500

24	763	763164541	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	5,000	461,00	2 305,00
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	----------

"m.č.203 a 211" 2,5+2,5

5,000

25	763	763172314	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 500x500 mm	kus	17,000	219,00	3 723,00
----	-----	-----------	---	-----	--------	--------	----------

26	590	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	3,000	845,00	2 535,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	--------	----------

27	590	590307130	dvířka revizní s automatickým zámkem 500 x 500 mm	kus	8,000	997,00	7 976,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	--------	----------

28	590	5903404700	revizní klapka s požární odolností EI 30 min 500 x 500 mm	kus	6,000	2 860,00	17 160,00
----	-----	------------	---	-----	-------	----------	-----------

23	R	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	390,603	3,99	1 558,51
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

767 Konstrukce zámečnické 36 131,00

5	R	767011A	Změna povrchové úpravy schodiště, změna typu pororoštů	kpl	1,000	36 131,00	36 131,00
---	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------

cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu 1301-D1-02-020-206 vč. kotvení a povrchové úpravy

Celkem 82 489,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa
Objekt: ZL č.7 - ZTI, obklady, zrcadla, schodiště, SDK
Část: Obklad, zrcadla

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 31.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 332,33

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 332,33

7	R	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně "odpočet obkladu u kuchyňské linky" 2*2,16	m2	4,320	220,50	952,56
					4,320		

6	R	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně "obklad - zvýšení" "1.NP" "119" $((3,35+4,0)*2-0,8*2+0,7+1*2)*0,1+0,38*(1+3+1)$ "122" $((3,3+3,75)*2-0,8-0,7+0,5*2)*0,1+0,38*(1+3,3+1)$ "126" $((3,75+3,9)*2-0,8*2-0,7+1*2)*0,1+0,38*(0,9+2,9+0,9)$ "131" $((1,75+2,25)*2-0,7*2+0,9*2)*0,1+0,38*(0,95+0,95+0,95)$ "2.NP" "202" $((3,6+2)*2-0,7)*0,1+0,3*(0,9+2+0,9)$ "212" $((2+3,75)*2-0,7)*0,1+0,4*(0,8+2+0,8)$ "kuchyňské linky" -2*2,16 Součet	m2	12,453	191,10	2 379,77
					3,480		
					3,374		
					3,286		
					1,923		
					2,190		
					2,520		
					-4,320		
					12,453		

PSV Práce a dodávky PSV 20 064,33

776 Podlahy povlakové 5 728,53

10	R	776573115	Osazení lišty k textilním rohožím "ozn. Z/12" -1,2+1,2+1,2 "ozn. Z/13" -2,75+2*(1,25+1,5) "ozn. Z/14" -1,8+1,8+1,8 "ozn. Z/15" -1,3+1,3+1,1+1 "ozn. Z/16" -1,3+1,3+1 Součet	m	8,850	472,36	4 180,39
					1,200		
					2,750		
					1,800		
					2,100		
					1,000		
					8,850		

11	R	697521500	rámy náběhové - náběh široký - 65 mm - Al 8,85*1,1	m	9,735	156,80	1 526,45
					9,735		

12	R	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	57,068	0,38	21,69
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

781 Dokončovací práce - obklady 14 335,80

1	R	781414113	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem "1.NP" "119" $((3,35+4,0)*2-0,8*2+0,7+1*2)*0,1+0,38*(1+3+1)$ "122" $((3,3+3,75)*2-0,8-0,7+0,5*2)*0,1+0,38*(1+3,3+1)$ "126" $((3,75+3,9)*2-0,8*2-0,7+1*2)*0,1+0,38*(0,9+2,9+0,9)$	m2	4,578	343,20	1 571,15
					3,480		
					3,374		
					3,286		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa
Objekt: ZL č.7 - ZTI, obklady, zrcadla, schodiště, SDK
Část: Obklad, zrcadla

Objednatel: Město Lázně Bělohrad
Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové
Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:
Datum: 31.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"131" $((1,75+2,25)*2-0,7*2+0,9*2)*0,1+0,38*(0,95+0,95+0,95)$		1,923		
			"2.NP"				
			"202" $((3,6+2)*2-0,7)*0,1+0,3*(0,9+2+0,9)$		2,190		
			"212" $((2+3,75)*2-0,7)*0,1+0,4*(0,8+2+0,8)$		2,520		
			" zrcadla" $-0,75*(2,0+2,0+2,1+2,2+2,2)$		-7,875		
			"114 - kuchyňská linka" $-(0,6+1,2+1,8)*0,6$		-2,160		
			"209 - kuchyňská linka" $-(3+0,6)*0,6$		-2,160		
		obklad	Součet		4,578		
2		781001	keramický obklad -dodávka	m2	5,036	186,74	940,42
			obklad*1,1		5,036		
3	781	781491012	Montáž zrcadel, včetně dodávky	m2	7,875	1 406,00	11 072,25
			"m.č. 122" 2,2*0,75		1,650		
			"m.č. 119" 2,2*0,75		1,650		
			"m.č. 126" 2,1*0,75		1,575		
			"m.č. 202" 2,0*0,75		1,500		
			"m.č.212" 2,0*0,75		1,500		
			Součet		7,875		
4	R	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	4,578	15,14	69,32
			obklad		4,578		
5	R	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	136,531	5,00	682,66

Celkem

23 396,66

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa
Objekt: ZL č.7 - ZTI, obklady, zrcadla, schodiště, SDK
Část: SO 10a - ČERPADLO DO STUDNY

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 31.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8 Trubní vedení 28 012,58

1	R	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm 26 "přívod užitkové vody" "přívod ke studni" 7 Součet	m	33,000	13,61	449,07
					26,000		
					7,000		
					33,000		
2		286136520	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 2,9 mm 1,015*33 Součet	m	33,495	20,78	695,89
					33,495		
					33,495		
10	R	89200001.1	D+M konstrukce šachty pro vodoměrnou soustavu u studny 1	kpl	1,000	23 400,00	23 400,00
					1,000		
3	R	892000012	Zaměření trasy potrubí 33	m	33,000	43,63	1 439,78
					33,000		
4	R	892233111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 33	m	33,000	23,37	771,31
					33,000		
5	R	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 33	m	33,000	12,67	418,22
					33,000		
6	R	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	3,000	279,44	838,31

99 Přesun hmot 75,38

7	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 0,08 Součet	t	0,080	942,19	75,38
					0,080		
					0,080		

PSV Práce a dodávky PSV 26 290,00

724 Zdravotechnika - strojní vybavení 26 290,00

8	721	7241411	Čerpadlo do studny nerezové KB IXO N58E, dodávka a montáž	soubor	1,000	25 150,00	25 150,00
9	721	72414111	Tlaková nádoba KSE k čerpadlu IXO n58E, dodávka a montáž	soubor	1,000	1 140,00	1 140,00

Celkem 54 377,96

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa
Objekt: ZL č.7 - ZTI, obklady, zrcadla, schodiště, SDK
Část: ZTI, ÚT - ODPOČTY

Objednatel: Město Lázně Bělohrad
Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové
Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:
Datum: 31.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -36 971,12

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty -22 155,52

9	R	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	-3,000	259,70	-779,10
1	R	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	-2,000	1 362,91	-2 725,81
2	R	725311131	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nastavný 900x600 mm	soubor	-1,000	2 058,90	-2 058,90
3	R	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou	soubor	-3,000	1 402,38	-4 207,14
4	R	725980123R	Dvířka 30/30 protipožární SDK	kus	-6,000	1 830,37	-10 982,19
5	R	725980124R	Dvířka 30/30 SDK	kus	-10,000	140,24	-1 402,38

727 Zdravotnicka - požární ochrana -12 895,66

6	R	727111116	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 54 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120	kus	-4,000	881,94	-3 527,76
7	R	727121112	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	-9,000	1 040,88	-9 367,90



776 Podlahy povlakové -1 919,94

10	R	776573111	Položení textilních rohoží čistících zón	m2	-1,390	28,52	-39,64
			"ozn. Z/12" -3,02+1,5*1,85		-0,245		
			"ozn. Z/13" -2,15+1,25*1,5		-0,275		
			"ozn. Z/14" -3,05+1,8*1,5		-0,350		
			"ozn. Z/15" -3,48+2,5*1,3		-0,230		
			"ozn. Z/16" -1,07+1,3*0,6		-0,290		
			Součet		-1,390		
11		6975211001	rohož textilní -dodávka	m2	-1,529	1 225,00	-1 873,03
			-1,39*1,1		-1,529		
12	R	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	-19,127	0,38	-7,27

Celkem -36 971,12

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8 - doplnění

Objednatel	Město Lázně Bělohrad nám.K.V.Raise 35 Lázně Bělohrad 507 81
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04
Akce	"Sportoviště Lázně Bělohrad - 1.etapa"
Předmět změnového listu	Předmětem změnového listu je rekapitulace více a méně prací zjištěných při dokončujících pracích. <u>Méněpracemi</u> je odpočet madel pro imobilní spoluobčany, které byly v rozpočtu uvedeny duplicitně a vyčíslení změny výšky otopných těles v m.č. 114. <u>Vícepracemi</u> jsou chybějící dveře, včetně kování; chybějící mřížky ke dveřím, madla na dveře; kovová konstrukce pod pedikérní umývatka, chybějící světla do místností č.129 a 130, dopojení tenisové haly k pojistkové skříni a chybějící pohybová čidla. tyto více a méně práce nebudou mít vliv na konečný termín dokončení díla.
Cena dle změnového listu	24 850,48 Kč bez DPH
DPH	5 218,60 Kč
Celková cena dle změnového listu	30 069,08 Kč včetně DPH
Výše uvedené změny jsou odsouhlaseny a budou provedeny dle postupu prací.	
Změnový list mění část předmětu díla dle smlouvy v položkách, které jsou přílohou ZL č. 8.	

Objednatel	Technický dozor investora	Zhotovitel
 MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad	INVESTING CZ spol. s r.o. 460 01 LIBEREC 1, Štefánikovo nám. 780/5 Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987 Fax 485 100 930, e-mail investing@ii.cz IČ 2503673, DIČ CZ22036751	VALC, s.r.o. Pražská 13 500 04 Hradec Králové tel.: 495536827 fax: 495536798 IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151
Objednatel	Generální projektant	Zhotovitel
MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad	 ATELIER TSUNAMI S.R.O. Palachova 1742, 547 01 Náchod tel. +420 491 401 611 fax +420 491 420 817 IČ 48151122 DIČ CZ48151122	VALC, s.r.o. Pražská 13 500 04 Hradec Králové

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa	JKSO	
		EČO	
		Místo	Lázně Bělohrad
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Lázně Bělohrad	00271730	CZ00271730
Projektant			
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			7.4.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	5 135,20	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	2 584,95	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	17 130,33					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		24 850,48	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 24 850,48

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	24 850,48	5 218,60

Cena s DPH 30 069,08

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00


ATELIER TSUNAMI
 s.r.o.
 Ptačohovská 742, 547 01 Náchod
 tel. +420 491 401 611
 fax +420 491 420 817
 IČO 48151122
 DIČ CZ48151122

VALC, s.r.o.
 Pražská 13 (1)
 500 04 Hradec Králové
 tel.: 495536827 fax: 495536798
 IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
 nám. K.V.Raise 35
 507 81 Lázně Bělohrad

INVESTING CZ spol. s r.o.
 460 01 LIBEREC I, Štefánikovo nám. 780/5
 Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987
 Fax 485 100 930, e-mail: ipvesting@ti.cz
 IČ 250 5675 DIČ CZ25056751

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 7.4.2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
800	Doplnění	24 850,48	0,00	5 218,60	30 069,08	0,00	24 850,48	0,00	0,00	0,00
801	Více práce	34 467,76	0,00	7 238,23	41 705,99	0,00	34 467,76	0,00	0,00	0,00
802	Méněpráce	-9 617,28	0,00	-2 019,63	-11 636,91	0,00	-9 617,28	0,00	0,00	0,00
Celkem		24850,48	0,00	5218,60	30069,08	0,00	24850,48	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: Doplnění

Část: Více práce

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 7.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 17 337,43

766 Konstrukce truhlářské 12 677,29

9	R	766006	Kompl. dod. + mtž. vodorovné madlo "madla na dveřích, 2 stávající, celkem 5" 5-2	ks	3,000	2 058,00	6 174,00
					3,000		
7	R	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	7,000	83,69	585,84
8		7666005	větrací mřížka 470 x 70 mm - dodávka	ks	7,000	294,00	2 058,00
2	R	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	489,02	489,02
3		766001	dveře vnitřní hladké plné CPL laminát šedá RAL 700 - dodávka	ks	1,000	1 519,00	1 519,00
4	R	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000	157,78	157,78
5		766003	dveřní kování - dodávka (klika, štítek, vložka FAB) <i>kování dle popisu ve výpisu truhlářských výrobků</i>	ks	1,000	1 558,20	1 558,20
6	R	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	125,418	1,08	135,45

767 Konstrukce zámečnické 4 660,14

13	R	767014	D+M ocelové konstrukce pod pedikérní umývatko, povrchová úprava - žárově zinkováno	kus	3,000	1 428,00	4 284,00
14	R	767015	D+M porořostu na parapet ke dveřím	kus	1,000	330,00	330,00
15	R	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	46,140	1,00	46,14

444 Rozvody elektrické energie 5 718,30

16	R	444.45	pohybový senzor B.E.G. LUXOMAT typ PD4N-1C-C-FC	ks	3,000	1 906,10	5 718,30
----	---	--------	---	----	-------	----------	----------

445 Osvětlení 3 759,20

21	R	445.111	trubice 14W	ks	16,000	46,20	739,20
22	R	445.91	svítidlo VX - Classic 4 x 14	ks	4,000	755,00	3 020,00

D6 Montáž rozvodů elektrické energie 441,00

17	R	444.75	připojení časových členů, pohybových senzorů, kouřových hlásičů, termostatů	ks	3,000	147,00	441,00
----	---	--------	---	----	-------	--------	--------

D7 Montáž osvětlení 744,80

18	R	445.17	upevnění zářivkových svítidel vč.připoj.	ks	4,000	186,20	744,80
----	---	--------	--	----	-------	--------	--------

D15 Dopojení pojistkové skříně a elektroměru 3 437,76

25	R	444.25	CYKY J4x25	m	6,000	207,76	1 246,56
27	R	444.25-001	AYKY 3x120 + 70	m	5,000	218,30	1 091,50
28	R	444.25-002	montáž AYKY 3x120 + 70	m	5,000	31,50	157,50
29	R	444.25-003	kabelová oka AI 120/10 a 70/10, dodávka a montáž	kus	4,000	131,00	524,00
31	R	444.25-004	pojistka PN1 200A	kus	3,000	110,00	330,00
26	R	444.68	kabel CYKY do 4x25 VU	m	6,000	14,70	88,20

D16 Přepojení tenisové haly do pojistkové skříně 2 450,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: Doplnění

Část: Více práce

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 7.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
30	R	444.25-006	Přepojení tenisové haly do pojistkové skříně	kpl	1,000	2 450,00	2 450,00

M Práce a dodávky M 579,27

D1 100 - Slaboproud 579,27

24	R	744 73	Magnetický dveřní kontakt s propoj.krabicí, dodávka a montáž	kus	1,000	421,00	421,00
23	R	744 73-3110.1	Kabel sdělovací SYKFY 3x2x0,5 mm2, zatažení	m	10,000	15,83	158,27

Celkem 34 467,76

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sportovní areál Lázně Bělohrad - 1. etapa

Objekt: Doplnění

Část: Méněpráce

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 7.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -9 617,28

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -9 110,28

32	R	R-7250102	Sklopné madlo nerez 834 mm s držákem toal. papíru pro imobilní - MTZ a dodávka	kus	-2,000	2 286,40	-4 572,80
33	R	R-7250203	Pevné madlo nerez 600 mm pro imobilní - MTZ a dodávka	kus	-4,000	1 134,37	-4 537,48

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -507,00

1	R	735118110.1	Otopná tělesa dle specifikace - záměna v m.č.114	kč	-507,000	1,00	-507,00
---	---	-------------	--	----	----------	------	---------

"změna výšky OT v občerstvení z 600 na 500mm"

"3 x 22VK 600 x 1000, 1 x 22 VK 600 x 700" 0

0,000

" 3 x 22VK 500 x 1000, 1 x 22 VK 500 x 700" -3*137-96

-507,000

Součet

-507,000

Celkem

-9 617,28