DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Obec Hrdějovice**
   adresa: Dlouhá 221, 37361 Hrdějovice
   IČ: 00244961
   zastoupen: Petrem Stejskalem (starostou)

2. **Zhotovitel:** **Š + H Bohunice, s.r.o.**
   se sídlem: Temelín 3, 373 01 Temelín
   IČ: 45022313
   DIČ: CZ45022313
   zastoupen: Hanou Hessovou (jednatelem)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek"), ke smlouvě o dílo uzavřené mezi týmiž smluvními strany ke dni 02.06.2025.

Článek I.
PREAMBULE

1) Smluvní strany spolu ke dni 02.06.2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci místních komunikací na ul. Dlouhá, Krátká a Okružní v katastru obce Hrdějovice a provedení dalších prací a dodávek, o kterých tak stanoví projektová dokumentace.

2) Po uzavření smlouvy byla v průběhu výstavby zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. II tohoto Dodatku. Důvodem pro provedení změn smlouvy je zpoždění výstavby investorské dodávky plynovodu dle bodu 2.4. smlouvy o dílo, kdy zhotovitel plynovodu v průběhu výstavby po dohodě s objednatelem upravil etapizaci výstavby plynovodu způsobem, který neumožní současnou realizaci předmětu díla ve smluvených termínech plnění. Vzhledem k tomu, že zhotovitel zdržení zapříčiněné změnou harmonogramu výstavby plynovodu nezpůsobil, jedná se o překážku na straně objednatele, protože zhotovitel má dle bodu 2.4. smlouvy povinnost se úpravě harmonogramu etapizace zhotovitelem plynovodu přizpůsobit. Smluvní strany deklarují, že změna harmonogramu provádění díla představuje změnu předmětu díla dle bodu 2.8. smlouvy, kterým se zároveň nemění rozsah díla jako takového. Z důvodu úpravy předmětu díla (etapizace výstavby) a překážek na straně objednatele má zhotovitel nárok na přiměřené prodloužení lhůty k plnění díla.

3) Smluvní strany konstatují, že provedení změn smlouvy dle tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť předmětná zakázka byla zadávána mimo zadávací řízení na základě výjimky dle § 31 zákona a uzavřením dodatku ke smlouvě zároveň nedojde k takové změně předmětu plnění, která by použití výše uvedené výjimky znemožnila.

4) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

Článek II.
ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

1) Článek III. odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se ustanovením následujícího znění:

„3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to v následujících termínech:

a) dokončení stavebních prací a současně předání díla/stavby bez vad a nedodělků objednateli - nejpozději do 15.12.2025.“

Článek III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž jedno (1) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.

3) Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Prohlašují shodně, že dodatek byl uzavřen svobodně a vážně, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

V Hrdějovicích dne 31.10.2025

[redacted]

Obec Hrd[redacted]O
Petr Stejskal (starosta obce)

Š + H Bohunice, s.r.o.
[redacted]

Š + H Bohunice, s.r.o.
Hana Hessová (jednatel)